

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hikmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 dapat kami selesaikan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, diwajibkan untuk menyusun laporan kinerjanya. Laporan Kinerja merupakan salah satu dari enam komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

LKIP ini diharapkan memenuhi mekanisme akuntabilitas dalam menyampaikan capaian kinerja serta menjadi perwujudan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode 2024. LKIP disusun merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun 2021-2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun yang diimplementasikan dalam RKT Tahunan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun.

Kepada semua pihak yang memberikan saran dan pendapat kami ucapkan terima kasih.

Pamatang Raya, Februari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Simalungun




Ir. HOTBINSON DAMANIK, ST, MT

NIP : 19750825 200604 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas dan perwujudan tata kelola yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun sebagai salah satu OPD di Pemerintahan Kabupaten Simalungun mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan kepada setiap OPD atas penggunaan anggaran berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1).

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun memiliki peran yang strategis di dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Simalungun di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah serta memberikan layanan di bidang Bina Marga, bidang Tata Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, bidang Sumber Daya Air, bidang Air Minum dan Air Limbah, dan bidang Tata Ruang sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Cakupan layanan administrasi yang tertangani
2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

3. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

Berikut rincian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	78%	81,34%	104,28%
2	– Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan – Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	1 Dok 1600 SR	3 Dok 1392	300% 87%
3	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	500 KK	498 KK	99,6%
4	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	50 m	568 m	1136%
5	– Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah – Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah	7 Unit 5 Unit	11 Unit 8 Unit	157,14% 160%
6	Bertambahnya persentase Infrastruktur Perdesaan	3 Unit	4 Unit	133,33%
7	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
8	– Tersedianya Data Base Jalan Dan Jembatan – Terlaksananya Survey Kondisi Jalan Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan – Bertambahnya Jalan Kondisi Mantap – Bertambahnya Jalan Kondisi Mantap	3 Dok 1 Kegiatan 64,9Km 11.36 Km	8 Dok 2 Kegiatan 49.39Km 42,75 Km	266,66% 200% 76,10% 376,32%
9	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	95%	95%	100%

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Fisik yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun, Secara umum target dan sasaran yang telah diperjanjikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 secara pencapaian kuantitas output dapat dituntaskan dengan baik, sedangkan secara

kualitas output dan anggaran diperlukan rekomendasi strategi dan tindak lanjut guna meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun tahun 2024 untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar Rp. 271.785.980.855 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 254.934.754.212 dengan persentase capaian sebesar 93,80%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	2
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun	20
2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	27
BAB III.....	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 31	
3.2. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun	31
3.2.1. Pengukuran Kinerja	31
3.3. Realisasi Anggaran.....	111
BAB IV PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024.....	22
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun.....	24
Tabel 3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun.....	26
Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	27
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	28
Tabel 6. Realisasi Kegiatan Konstruksi SDA Tahun 2024.....	37
Tabel 7. Realisasi Kegiatan Konstruksi Bidang AMAL (Air Minum Air Limbah) Tahun 2024.....	47
Tabel 8. Realisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.....	67
Tabel 9. Realisasi Program Penataan Bangunan Gedung.....	72
Tabel 10. Realisasi Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.....	82
Tabel 11. Realisasi Kegiatan Konstruksi Bidang Bina Marga Tahun 2024.....	89
Tabel 12. Realisasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	104
Tabel 13. Realisasi Anggaran.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Simalungun.....	15
Gambar 2. Rumusan Masalah dan Isu strategis	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah instrumen yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap OPD dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi. Penyelenggaraan Laporan kinerja mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan laporan wajib yang harus disiapkan, disusun dan dilaporkan secara periodik dan melembaga.

Selain itu, dalam upaya memenuhi amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Instansi Pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun berkewajiban membuat LKIP yang diterbitkan setiap berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, LKIP ini berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK). Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi indikator kinerja, penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun. Kebijakan

dan sasaran menjadi acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dirumuskan kedalam Penetapan Kinerja (PK), serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKIP menjadi dokumen untuk mengukur dan mengevaluasi indikator kinerja serta tolak ukur bagi organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan bidang pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Simalungun untuk meningkatkan kinerjanya; dan
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Simalungun selama satu tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Simalungun Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 53 tahun 2014 tentang perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja;
2. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah.

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun merupakan unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dan koordinasi urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas;
- f. pembinaan Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun terdiri dari :

- a. Kepala

Tugas dan fungsinya,

- a. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan mempedomani petunjuk

teknis dan peraturan yang berlaku;

- c. mengarahkan dan memberi petunjuk teknis atas penetapan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- e. menyelenggarakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan BMD di lingkungan Dinas;
- g. mengoordinasi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta melakukan pemantauan dan evaluasi guna terwujudnya efektifitas, efisiensi dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
- h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan perilaku kerja sesuai peraturan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

b. Bagian Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas, pengoordinasian pelaksanaan tugas kedinasan, penyusunan program, keuangan serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai ruang lingkupnya tugasnya; dan
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan,
- c. mengoordinasi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- e. mengoordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;
- f. mengoordinasi Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas;
- g. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- h. mengoordinasi pelaksanaan tugas pada Bidang dan melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- i. mengoordinasi pelaksanaan tugas penatausahaan BMD di lingkungan Dinas;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan dalam kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan;
- b. pemrograman dan pengusulan anggaran konstruksi jalan;
- c. perencanaan teknis konstruksi jalan;
- d. pelaksanaan dan pengawasan konstruksi jalan;
- e. pemeliharaan jalan;
- f. pengawasan pemanfaatan jalan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas :

- a. mengoordinasi pengumpulan dan penyajian data guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan jalan;
- b. mengendalikan pemrograman dan perencanaan umum jalan, meliputi survey kondisi, penyusunan database/ leger jalan, rencana induk jaringan jalan, studi kelayakan dan dokumen lingkungan;
- c. mengendalikan penyusunan rencana kerja dan pengusulan anggaran konstruksi jalan, meliputi pembangunan jalan baru, preservasi jalan (rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin), peningkatan kapasitas jalan serta pembangunan, penggantian,

- rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan;
- d. mengoordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- e. mengoordinasi pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
- f. mengoordinasi pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
- g. mengendalikan pengawasan pemanfaatan jalan;
- h. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja di lingkungan Dinas maupun instansi terkait lainnya;
- j. mengajukan rencana kebutuhan, melakukan pengawasan penggunaan dan pelaporan BMD di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Bidang Tata Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Tata Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya dalam kewenangan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran serta pembinaan jasa konstruksi dalam kewenangan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan kebijakan yang berdampak hanya di wilayah kabupaten serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi nasional di wilayah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- b. pemrograman penataan bangunan dan lingkungannya;
- c. perencanaan teknis bangunan gedung dan lingkungannya;
- d. pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya;
- e. pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungannya sesuai fungsi yang telah ditetapkan;
- f. koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun;
- g. penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi yang berdampak hanya di wilayah Kabupaten Simalungun;
- h. Layanan penyelidikan dan pengujian mutu konstruksi serta pengukuran di bidang Pekerjaan Umum;
- i. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi nasional di wilayah Kabupaten Simalungun.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai uraian tugas :

- a. mengoordinasi pengumpulan dan penyajian data guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- b. mengendalikan pemrograman penataan bangunan dan lingkungannya meliputi penyusunan database bangunan gedung dan rencana tata bangunan dan lingkungan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang;
- c. mengoordinasi penyelenggaraan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan implementasi Sistem Izin Mendirikan Bangunan Gedung (SIMBG)
- d. mengoordinasi perencanaan teknis bangunan gedung dan lingkungannya;
- e. mengoordinasi pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya;
- f. mengendalikan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungannya sesuai fungsi yang telah ditetapkan;
- g. mengoordinasi pengumpulan dan penyajian data guna perumusan

- kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan jasa konstruksi;
- h. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - i. mengoordinasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten Simalungun;
 - j. mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai kebijakan jasa konstruksi nasional di wilayah Kabupaten Simalungun;
 - k. Mengoordinasi pelaksanaan layanan penyelidikan dan pengujian mutu konstruksi, pengukuran serta pengelolaan laboratorium pengujian;
 - l. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang;
 - m. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja di lingkungan Dinas maupun instansi terkait lainnya;
 - n. mengajukan rencana kebutuhan, melakukan pengawasan penggunaan dan pelaporan BMD di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

e. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air meliputi penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengembangan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendayagunaan SDA;

- b. penatagunaan dan pengawasan sistem irigasi;
- c. pemrograman dan pengusulan anggaran penyediaan sistem irigasi;
- d. perencanaan teknis jaringan irigasi;
- e. penyediaan, pengembangan dan pengawasan konstruksi jaringan irigasi dan jaringan pendayagunaan SDA lainnya;
- f. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas :

- a. mengoordinasi pengumpulan dan penyajian data guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan SDA;
- b. mengendalikan penatagunaan sistem irigasi meliputi pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi dan pemanfaatan jaringan irigasi;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada unit organisasi pengelolaan sistem irigasi;
- d. mengendalikan pemrograman sistem irigasi, meliputi survey kondisi dan penyusunan database jaringan irigasi;
- e. mengendalikan penyusunan rencana kerja dan pengusulan anggaran untuk penyediaan dan pengembangan konstruksi jaringan irigasi, meliputi pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi;
- f. mengoordinasi perencanaan teknis jaringan irigasi;
- g. mengoordinasi pelaksanaan dan pengawasan konstruksi untuk penyediaan dan pengembangan jaringan irigasi;
- h. mengoordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- i. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang;
- j. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja di lingkungan Dinas maupun instansi terkait lainnya;
- k. mengajukan rencana kebutuhan, melakukan pengawasan penggunaan dan pelaporan BMD di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

f. Bidang Air Minum dan Air Limbah

Bidang Air Minum dan Air Limbah dipimpin oleh Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Air Minum dan Air Limbah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan :

- a. penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk penyediaan air minum kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- b. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- c. penyelenggaraan SPALD meliputi pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun;

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Air Minum dan Air Limbah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan SPAM, Sistem Drainase Perkotaan dan SPALD;
- b. pemrograman dan pengusulan anggaran penyediaan prasarana dan sarana SPAM, Sisten Drainase Perkotaan dan SPALD;
- c. perencanaan teknis prasarana SPAM, Sisten Drainase Perkotaan dan SPALD;
- d. pengembangan prasarana SPAM, Sisten Drainase Perkotaan dan SPALD;
- e. pengelolaan prasarana dan sarana SPAM, Sisten Drainase Perkotaan dan SPALD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah mempunyai uraian tugas :

- a. mengoordinasi pengumpulan dan penyajian data guna perumusan

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan SPAM, Sisten Drainase Perkotaan dan SPALD;

- b. mengendalikan pemrograman SPAM dan SPALD, meliputi survey kebutuhan, penyusunan database dan penyusunan rencana induk SPAM, Sisten Drainase Perkotaan dan SPLAD;
- c. mengendalikan penyusunan rencana kerja dan pengusulan anggaran untuk penyediaan SPAM, Sisten Drainase Perkotaan dan SPALD;
- d. mengoordinasi perencanaan teknis SPAM, Sisten Drainase Perkotaan dan SPALD;
- e. mengoordinasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan untuk penyediaan dan pengembangan SPAM, Sisten Drainase Perkotaan dan SPALD meliputi pembangunan, peningkatan dan perbaikan;
- f. mengoordinasi serah terima aset dan pengelolaan SPAM/ SPALD kepada unit kerja atau kelompok masyarakat yang akan mengelola;
- g. mengoordinasi pengelolaan SPAM dan SPALD yang menjadi kewenangan Dinas;
- h. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja di lingkungan Dinas maupun instansi terkait lainnya;
- j. mengajukan rencana kebutuhan, melakukan pengawasan penggunaan dan pelaporan BMD di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

g. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang:

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang;
- b. perencanaan tata ruang;
- c. pemanfaatan ruang;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai uraian tugas :

- a. mengoordinasi pengumpulan dan penyajian data guna perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penataan ruang;
- b. melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- c. mengoordinasi perencanaan tata ruang dengan melakukan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang;
- d. mengoordinasi pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan melakukan penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
- e. mengoordinasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang;
- f. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja di lingkungan Dinas maupun instansi terkait lainnya;
- h. mengajukan rencana kebutuhan, melakukan pengawasan penggunaan dan pelaporan BMD di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

h. UPTD

UPTD mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dalam pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi.

UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja UPTD PSDA;
- b. Pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi bagi masyarakat;
- c. Pemeliharaan jaringan irigasi termasuk pelaporan kerusakan pada jaringan irigasi;
- d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala UPTD PSDA mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kerja tahunan UPTD termasuk pengusulan rencana kegiatan untuk ditampung dalam rencana kerja Dinas;
- b. Membuat pedoman kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan serta melakukan pembinaan bagi bawahannya;
- c. Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi termasuk pengaturan kerja para petugas yang meliputi : Petugas Penjaga Bendung (P2B), Petugas Pintu Air (P2A) dan Pekerja Saluran (Peksal);
- d. Melaksanakan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi dengan masyarakat petani ;
- e. Membantu Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di wilayah kerjanya;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait maupun lembaga swasta dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan program dan rencana kerja yang disusun;
- g. Melakukan pembinaan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), gabungan dan induk perkumpulan (GP3A/IP3A) serta mengikutsertakan P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;


h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, dengan ketentuan sebagaimana berikut :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Administrator/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Jumlah kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional serta uraian tugas kelompok Jabatan fungsional) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Simalungun

1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah.

Isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. Rumusan Masalah dan Isu strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun adapun Permasalahan-permasalahan Pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun secara garis besar meliputi:

1. Bidang Bina Marga:

Segi Prasarana Jalan dilihat dari kondisi jalan :

1. Tingkat kerusakan jalan yang tinggi mencapai 1047,87 km dari total panjang jalan di Kabupaten $\pm$ 1.803,75 Km, memerlukan biaya penanganan yang cukup besar/ Anggaran Penanganan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal perawatan jalan yang telah dibangun pemerintah, dimana drainase di sepanjang jalan di permukiman sering tersumbat dikarenakan masyarakat sering membuang sampah di saluran drainase tersebut;
3. Kurangnya Partisipasi dari Stakeholder (Pangulu/Lurah) dalam mensosialisasikan pentingnya perawatan jalan dan gotong royong untuk pembabatan bahu jalan dan pembersihan saluran drainase di Nagorinya;
4. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap tonase lalulintas yang melewati jalan kabupaten dimana kelas jalan kabupaten adalah kelas III dengan MST 8 Ton;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dimana bahu jalan sermg dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi seperti Bangunan Kios, Tanaman tanaman pribadi;
6. Sebagian besar saluran drainase/Gorong-gorong/Parit Pasangan, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran rumah tangga dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang. terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman; dan
7. Perlunya Konstruksi talud/Bronjong disepanjang Jalan yang memiliki Kecuraman yang tajam untuk mengatasi longsor pada Konstruksi jalan.

2. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi:

Permasalahan yaitu :

1. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran Drainase yang mengganggu aliran air dan konstruksi bangunan air;
2. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman;
3. Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana prasarana yang mendukung;
4. Minimnya Fasilitas terbangunannya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Simalungun; dan
5. Perlunya Peningkatan terhadap Infrastruktur Perdesaan dimana Berupa Pembangunan Pasar Perdesaan/Loods.

3. Bidang Sumber Daya Air:

Permasalahan yaitu :

1. Minimnya alokasi anggaran yang tersedia untuk Operasi dan Perbaikan (OP) maupun perbaikan/rehabilitasi Jaringan Irigasi;
2. Masih rendahnya kondisi jaringan irigasi dalam keadaan baik;
3. Perlunya peningkatan pengendalian bencana banjir/genangan air dengan peningkatan pengelolaan saluran drainase dengan peningkatan kapasitas saluran, konektivitas/ integrasi saluran dan kualitas saluran;
4. Masih rendahnya kepedulian masyarakat petani/P3A terhadap pelestarian jaringan irigasi/pemanfaat air irigasi;
5. Masih adanya masyarakat petani yang merusak/menganggal saluran-saluran irigasi untuk kepentingan kolam ikan baik secara pribadi maupun kelompok;
6. Adanya alih fungsi lahan pertanian produktif dan beririgasi menjadi areal permukiman, industri dan tanaman sawit; dan
7. Adanya kerusakan areal hutan pada daerah tangkapan air (DAS) sehingga mengurangi debit air pada sumber air irigasi.

4. Bidang Air Minum dan Air Limbah:

Permasalahan yaitu :

1. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran

- air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah;
2. Kurangnya Penyediaan Prasarana Air Bersih Jaringan Non Perpipaan dan Jaringan Perpipaan;
 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Komunal domestic, sehingga sebagian besar belum berfungsi optimal;
 4. Keterbatasan pendanaan pemerintah dan pemerintah daerah untuk investasi infrastruktur air minum;
 5. Ketersediaan air baku yang secara kuantitas berkurang dan secara kualitas menurun;
 6. Kinerja penyelenggara SPAM dengan hanya 59,6 persen PDAM berkinerja sehat dari 374 PDAM di Indonesia;
 7. Komitmen dari pemerintah daerah yang masih perlu ditingkatkan dalam penyediaan air minum;
 8. Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah;
 9. Peran dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan air limbah permukiman;
 10. Belum memadainya perangkat peraturan perundangan terkait sistem pengelolaan air limbah permukiman; dan
 11. Lemahnya fungsi kelembagaan di daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman

5. Bidang Penataan Ruang

Permasalahan yaitu :

1. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Parapat dan Perdagangan belum ada;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim dan Dana yang tersedia belum memadai;
3. Perlu peningkatan pelaksanaan pembangunan sesuai RTRW/Tata Ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
4. Fasilitas kantor yang sangat minim.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 10 (Sepuluh) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi
2. Pemulihan Kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clean Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/milenial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Struktur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 7 (Tujuh) yaitu **“Peningkatan Kualitas Infrastruktur”**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun menetapkan 6 sasaran strategis :

1. Meningkatkan kualitas layanan dan inovasi
2. meningkatkan kapasitas dan produktivitas sektor pertanian daerah
3. Meningkatkan ketangguhan daerah dan kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
5. Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah
6. Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah dan ekonomi kreatif

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -					
				I	II	III	IV	V	
1	PROGRAM SUMBER DAYA AIR								
	Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas jaringan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten kondisi baik dalam	72%	75%	78%	81%	84%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
	Meningkatkan Ketersediaan Data kondisi Jalan	tersedianya data base jalan dan jembatan	tersedianya data base jalan dan jembatan		3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	
		terlaksananya survey kondisi jalan untuk data agar sesuai dengan perencanaan	terlaksananya survey kondisi jalan untuk data agar sesuai dengan perencanaan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
	Meningkatnya Presentasi JalanKondisi Mantap	Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap	Bertambahnya jalan kondisi mantap	60.34 Km	62.46 Km	64.9 Km	66.9 Km	66.9Km m	
		Terpeliharanya jalan dengan baik		11.55 Km	12.31 Km	11.36 Km	11.36 Km	11.36 Km	
		Meningkatnya Presentasi Jembatan kondisi baik		1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	
		Terpeliharanya jembatan dengan baik		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
	Penyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terlaksana Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terlaksana Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
	Meningkatkan Ketersediaan Data Air Minum	Tersedianya Dokumen strategi dan program pengembangan SPAM (pola investasi dan pembiayaan,	Dokumen strategi dan program pengembangan SPAM (pola investasi dan	1 dok.					

		dan tahapan rencana pembangunan SPAM) dan DED.	pembiayaan, dan tahapan rencana pembangunan SPAM) dan DED.					
	Meningkatkan Cakupan Layanan Air Minum	Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan/Perluasan/Perbaikan SPAM agar sesuai dengan perencanaan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM agar sesuai dengan perencanaan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.
		Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan	Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	360 SR	1600 SR	1600 SR	1600 SR	1600 SR
		Meningkatnya Presentase Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi di Permukiman Perdesaan	Cakupan ketersediaan / Layanan Air Bersih/Air Minum Masyarakat	175 SR	175 SR	175 SR	175 SR	175 SR
		Terpeliharanya kualitas layanan air minum di permukiman perdesaan	Berfungsinya Layanan air minum di perdesaan	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Perkotaan	Perluasan Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan (IKK dan Kawasan Khusus)	Cakupan ketersediaan / Layanan Air Bersih/Air Minum Masyarakat	-	720 SR	720 SR	720 SR	720 SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
	Meningkatkan ketersediaan Data Strategi Sanitasi Kabupaten	Tersedianya Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	1 dok.	1 dok.			
	Meningkatkan Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	900 KK	500 KK	500 KK	500 KK	500 KK
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							
	Meningkatnya Persentase Layanan Drainase Lingkungan	Meningkatnya Layanan Drainase Lingkungan	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	3700 m	3700 m	3700 m	3700 m	3700 m

		Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan Baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
	Meningkatnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan	Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	Bertambahnya Presentase Bangunan Gedung Pemerintahan	2 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
	Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan	Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan	Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintahan	1 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya Layanan Untuk tertib infrastruktur Pelayanan Masyarakat Terpeliharanya dan Pelaksanaan infrastruktur layanan perdesaan	1. Bertambahnya persentase Infrastruktur Perdesaan 2. Terpeliharanya dan Pelaksanaan Infrastruktur layanan perdesaan	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
		Terpeliharanya dan Pelaksanaan Infrastruktur layanan perdesaan	Terpeliharanya dan Pelaksanaan Infrastruktur layanan perdesaan	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
	Tersedianya Kesesuaian Pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten	95%	95%	95%	95%	95%

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Simalungun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas penyediaan Infrastruktur Irigasi	Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi + Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman	Bidang SDA	DPUTR
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di	Cakupan Ketersediaan Layanan Air Bersih/ Air	Jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan : Jumlah Peningkatan SPAM Jaringan	Bidang Air Minum dan Air Limbah	DPUTR

	Permukiman Perdesaan	Minum Masyarakat	Perpipaan di Kawasan Perdesaan		
3	Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Bidang Air Minum dan Air Limbah	DPUTR
4	Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	Jumlah Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Bidang Air Minum dan Air Limbah	DPUTR
5	Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Tata Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi	DPUTR
6	Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	Bidang Tata Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi	DPUTR
7	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Tata Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi	DPUTR
8	Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap	Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah Rekonstruksi Jalan + Jumlah Rehabilitasi Jalan + Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan	Bidang Bina Marga	DPUTR
9	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTH) Kabupaten/Kota + Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota + Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota + Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Tata Ruang	DPUTR

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas jaringan Irigasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Jalan, Jembatan dan Irigasi Yang Menjangkau Seluruh Perdesaan
2	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Di Seluruh Desa	Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Kehidupan Masyarakat
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Kehidupan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Jalan, Jembatan dan Irigasi Yang Menjangkau Seluruh Perdesaan
4	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Di Seluruh Desa	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Jalan, Jembatan dan Irigasi Yang Menjangkau Seluruh Perdesaan
5	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Kehidupan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Jalan, Jembatan dan Irigasi Yang Menjangkau Seluruh Perdesaan
6	Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan di Wilayah Kabupaten/Kota	Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Kehidupan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Jalan, Jembatan dan Irigasi Yang Menjangkau Seluruh Perdesaan
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Di Seluruh Desa	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Jalan, Jembatan dan Irigasi Yang Menjangkau Seluruh Perdesaan
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Kehidupan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Jalan, Jembatan dan Irigasi Yang Menjangkau Seluruh Perdesaan
9	Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten	Percepatan Pembangunan dan Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Jalan, Jembatan dan

		Infrastruktur Dasar Kehidupan Masyarakat	Irigasi Yang Menjangkau Seluruh Perdesaan
--	--	---	--

2.4. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Program Penataan Bangunan Gedung
6	Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan di Wilayah Kabupaten/Kota	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Jalan
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisisi yang memiliki sertifikat kompetensi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9	Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas penyediaan Infrastruktur Irigasi	Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	78%
2	– Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan – Meningkatkan Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan	– Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan – Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	1 Dok 1600 SR
3	Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	500 KK
4	Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	50 m
5	– Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan – Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintah	– Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah – Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah	7 Unit 5 Unit
6	Meningkatnya Layanan Untuk tertib infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Bertambahnya persentase Infrastruktur Perdesaan	3 Unit
7	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 Kegiatan
8	– Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan – Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan – Meningkatkan Presentasi Jalan Kondisi Mantap – Terpeliharanya Jalan Dengan Baik	– Tersedianya Data Base Jalan Dan Jembatan – Terlaksananya Survey Kondisi Jalan Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan – Bertambahnya Jalan Kondisi Mantap – Bertambahnya Jalan Kondisi Mantap	3 Dok 1 Kegiatan 64,9Km 11.36 Km
9	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	95%

No	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 15.211.016.150,00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 11.833.789.008,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.109.064.000,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 2.109.550.000,00

5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	39.257.040.000,00
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp.	3.177.330.000,00
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	308.930.000,00
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	100.905.077.051,00
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	3.560.394.200,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja adalah penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun. Prinsip dasar pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

3.2.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 :
Meningkatnya kualitas Penyediaan Infrastruktur Irigasi
Indikator 1 :
Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas Penyediaan Infrastruktur Irigasi	Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	78%	81,34%	104,28%

Indikator Kinerja Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik dengan judul Programnya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang SDA untuk mencapai tujuan strategis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun bentuk pelaksanaan program tersebut untuk tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan kegiatan yaitu :

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah

Dalam Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, yang pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat mencapai nilai 104,28% dari target 78%.

Pencapaian kinerja tersebut dapat terlaksana dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

3.	Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
Outcome	Luas irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan danelihara di tahun eksisting (ha)	25.512 ha	81,34 %	
	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota (ha)	31.363 ha		

Dengan hasil capaian : Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan danelihara di tahun eksisting (ha) sebesar 25.512 Ha Dibagi dengan Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (ha) Sebesar 31.363 Ha Sehingga memperoleh hasil sebesar 81,34%.

Adapun capaian kinerja tersebut dapat tercapai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun
Pamatang Raya, 21162

Format Data Pendukung
Pembilang - IKK 1.c.3

LUAS IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI YANG DIBANGUN, DITINGKATKAN, DIREHABILITASI, DIOPERASI DAN PELIHARA DI TAHUN EKSTISTING DI KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024

No.	Nama Irigasi	Lokasi		Luas (Ha)	Penanganan (Ha)					Ket.
		Desa	Kecamatan		Dibangun	Ditingkatkan	Direhabilitasi	Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah	
1.	D.I Afd. C Bah Kisat (55 Ha)		Tanah Jawa	55				15	15	Aktif
2.	D.I Afd. III Bah Jambi (160 Ha)		Tanah Jawa	160				125	125	Aktif
3.	D.I Afd. Naga Huta (74 Ha)		Panombeian Panei	74				10	10	Aktif
4.	D.I Ambarisan (100 Ha)		Sidamanik	100				100	100	Aktif
5.	D.I Andarasih (40 Ha)		Tanah Jawa	40				30	30	Aktif
6.	D.I Bah Birong Hulu (90 Ha)		Jorlang Hataran	90				55	55	Aktif
7.	D.I Bah Bolon (91 Ha)		Raya	91				85	85	Aktif
8.	D.I Bah Bulawan (222 Ha)		Panei	222				147	147	Aktif
9.	D.I Bah Halat I-II (280 Ha)		Jawa Maraja Bah Jambi	280				260	260	Aktif
10.	D.I Bah Hapal Raya (55 Ha)		Raya	55				10	10	Aktif
11.	D.I Bah Hilang (70 Ha)		Tanah Jawa	70				80	80	Aktif
12.	D.I Bah Kisat/Dolok Maraja (760 Ha)		Dolok Panribuan	760				760	760	Aktif
13.	D.I Bah Korah I/Simpang Panei (406 Ha)		Panei	406				371	371	Aktif
14.	D.I Bah Lombok III (833 Ha)		Huta Bayu Raja	833				830	830	Aktif
15.	D.I Bah Sampuran (160 Ha)		Jorlang Hataran	160				120	120	Aktif
16.	D.I Bah Tangan I-II (900 Ha)		Sidamanik	900			200	700	900	Aktif
17.	D.I Bah Tongguran III Huta Bayu (754 Ha)		Huta Bayu Raja	754				750	750	Aktif
18.	D.I Bahal Gajah/Tiga Bolon (430 Ha)		Sidamanik	430				430	430	Aktif
19.	D.I Bahung Kahean (235 Ha)		Dolok Batu Nanggar	235				170	170	Aktif
20.	D.I Balata Ujung Raja (340 Ha)		Jorlang Hataran	340				200	200	Aktif
21.	D.I Bandar Huta (200 Ha)		Jorlang Hataran	200			110	20	130	Aktif
22.	D.I Bandar Malela/Silau Malela (197 Ha)		Gunung Maligas	197				197	197	Aktif
23.	D.I Bandar Manik (80 Ha)		Pamatang Sidamanik	80				80	80	Aktif
24.	D.I Bandar Tongah Bawah/Bah Gunung (556 Ha)		Bandar Huluan	556				450	450	Aktif
25.	D.I Banua (203 Ha)		Jawa Maraja Bah Jambi	203				195	195	Aktif
26.	D.I Batu III Silau Malela/Batu Tomok (142 Ha)		Gunung Malela	142				142	142	Aktif
27.	D.I Batu IV Pantolan/Laras II (760 Ha)		Siantar	760				760	760	Aktif
28.	D.I Bawang Siursa/Bandar Jawa (199 Ha)		Jorlang Hataran	199				100	100	Aktif
29.	D.I Blok V (40 Ha)		Panei	40				-	-	Tidak aktif
30.	D.I Bosar Bayu (280 Ha)		Huta Bayu Raja	280				275	275	Aktif
31.	D.I Bosar Majawa (250 Ha)		Huta Bayu Raja	250				240	240	Aktif
32.	D.I Buntu Huluan (10 Ha)		Hatonduhan	10				-	-	Tidak aktif
33.	D.I Buntu Turunan (280 Ha)		Hatonduhan	280				50	50	Aktif
34.	D.I Cingkes (100 Ha)		Dolok Silou	100				100	100	Aktif
35.	D.I Dalig Raya (120 Ha)		Raya	120				12	12	Aktif
36.	D.I Dolok Malela/Bandan (444 Ha)		Gunung Malela	444				444	444	Aktif
37.	D.I Dolok Marlawan (260 Ha)		Jorlang Hataran	260				195	195	Aktif
38.	D.I Dolok Parmonangan (75 Ha)		Bandar Huluan	75				40	40	Aktif

39.	D.I. Dusun Teladan I (70 Ha)	Ujung Padang	70				70	70	Aktif
40.	D.I. Gajing Masilom (123 Ha)	Gunung Malela	120				120	120	Aktif
41.	D.I. Gajing Simalungun/Panuhe (120 Ha)	Dolak Panribuan	123				100	100	Aktif
42.	D.I. Gunung Bosar (120 Ha)	Pamatang Sidamanik	120				120	120	Aktif
43.	D.I. Hapasuk (6 Ha)	Hatonduhan	6				5	5	Aktif
44.	D.I. Hataran Bayu (156 Ha)	Dolak Panribuan	156				156	156	Aktif
45.	D.I. Hataran Jawa (160 Ha)	Tanah Jawa	160				150	150	Aktif
46.	D.I. Huta Dolok (150 Ha)	Raya	150				120	120	Aktif
47.	D.I. Huta Iling (177 Ha)	Panei	177			80	20	100	Aktif
48.	D.I. Huta Imbaru/Huta Dipar (165 Ha)	Jorlang Hataran	165				65	65	Aktif
49.	D.I. Huta Parik (130 Ha)	Ujung Padang	130				125	125	Aktif
50.	D.I. Jalangan Siborna (150 Ha)	Panei	150				145	145	Aktif
51.	D.I. Jawa Maligas/Marihat Bayu (290 Ha)	Jawa Maraja Bah Jambi	290				290	290	Aktif
52.	D.I. Jawa Tengah (300 Ha)	Tanah Jawa	300				150	150	Aktif
53.	D.I. Jorlang Hataran (162 Ha)	Jorlang Hataran	162			80	20	100	Aktif
54.	D.I. Jorlang Huluan (60 Ha)	Pamatang Sidamanik	60				60	60	Aktif
55.	D.I. Kampung Melayu/Hubuan (130 Ha)	Tanah Jawa	130				120	120	Aktif
56.	D.I. Kampung Sulim (147 Ha)	Dolak Panribuan	147				147	147	Aktif
57.	D.I. Kandang Lumbu/Huta Urung (160 Ha)	Jorlang Hataran	160				120	120	Aktif
58.	D.I. Karang Anyer (247 Ha)	Gunung Maligas	247				247	247	Aktif
59.	D.I. Karang Bangun/Cempaka (80 Ha)	Siantar	80				80	80	Aktif
60.	D.I. Kasindir (142 Ha)	Jorlang Hataran	142				80	80	Aktif
61.	D.I. Kuala Janji/Siligason (350 Ha)	Tanah Jawa	350				250	250	Aktif
62.	D.I. Lajangan (5 Ha)	Hatonduhan	5				-	-	Tidak aktif
63.	D.I. Lumpat Nihirik (20 Ha)	Raya Kahean	20				-	-	Tidak aktif
64.	D.I. Maligas Bayu (212 Ha)	Huta Bayu Raja	212				205	205	Aktif
65.	D.I. Maligas Tengah (400 Ha)	Tanah Jawa	400				300	300	Aktif
66.	D.I. Mallopot (305 Ha)	Dolak Panribuan	305				100	100	Aktif
67.	D.I. Mandohu (87 Ha)	Jorlang Hataran	87				50	50	Aktif
68.	D.I. Manik Hataran (420 Ha)	Sidamanik	420				420	420	Aktif
69.	D.I. Manik Rambung (74 Ha)	Sidamanik	74				74	74	Aktif
70.	D.I. Manik Rejo (90 Ha)	Sidamanik	90				90	90	Aktif
71.	D.I. Manik Silau (142 Ha)	Sidamanik	142				142	142	Aktif
72.	D.I. Manrayap (86 Ha)	Huta Bayu Raja	86				86	86	Aktif
73.	D.I. Margo Mulyo (171 Ha)	Gunung Malela	171				171	171	Aktif
74.	D.I. Mariah Jambi (25 Ha)	Jawa Maraja Bah Jambi	25				25	25	Aktif
75.	D.I. Marihat Baris (46 Ha)	Siantar	46				46	46	Aktif
76.	D.I. Marihat Dolok/Tortoran Motung (361 Ha)	Dolak Panribuan	361				310	310	Aktif
77.	D.I. Marihat Hulu (65 Ha)	Siantar	65				65	65	Aktif
78.	D.I. Marihat Lela (80 Ha)	Gunung Malela	80				80	80	Aktif
79.	D.I. Marihat Raja I-II (410 Ha)	Dolak Panribuan	410				400	400	Aktif
80.	D.I. Marihat Raja Tombak (50 Ha)	Dolak Panribuan	50				40	40	Aktif
81.	D.I. Marjanji Asih (440 Ha)	Tanah Jawa	440				20	20	Aktif
82.	D.I. Marmosi (90 Ha)	Tanah Jawa	90				10	10	Aktif
83.	D.I. Marubun Jaya (70 Ha)	Tanah Jawa	70				50	50	Aktif
84.	D.I. Merek Raya (25 Ha)	Raya	25				-	-	Tidak aktif
85.	D.I. Naga Dolok (224 Ha)	Tapian Dolok	224				150	150	Aktif
86.	D.I. Naga Tengah (112 Ha)	Dolak Panribuan	112				100	100	Aktif
87.	D.I. Nagojor (437 Ha)	Jawa Maraja Bah Jambi	437				432	432	Aktif
88.	D.I. Nagur Sijoring (120 Ha)	Dolak Panribuan	120				120	120	Aktif
89.	D.I. Negeri Asih (700 Ha)	Tanah Jawa	700				680	680	Aktif
90.	D.I. Negeri Dolok (116 Ha)	Dolak Panribuan	116				100	100	Aktif
91.	D.I. Negeri Malela (459 Ha)	Gunung Malela	459			400	59	459	Aktif
92.	D.I. Pagar Jawa/Bah Jambi II/Totap Majawa (590 Ha)	Tanah Jawa	590			400	50	450	Aktif
93.	D.I. Palia Putar/Palia Naopat (219 Ha)	Dolak Panribuan	219				210	210	Aktif
94.	D.I. Pamatang Sidamanik/Parmahanan (190 Ha)	Pamatang Sidamanik	190				190	190	Aktif

95.	D.I. Panaborangan/dodoan (25 Ha)		Hatonduhan	25				10	10	Aktif
96.	D.I. Pangkalan Buntu Atas/Bawah (184 Ha)		Panei	184				154	154	Aktif
97.	D.I. Pangkalan Buntu Balata (140 Ha)		Jorlang Hataran	140				95	95	Aktif
98.	D.I. Pangkalan Buntu Panei (107 Ha)		Sidamanik	107				107	107	Aktif
99.	D.I. Pantoan (261 Ha)		Siantar	261				261	261	Aktif
100.	D.I. Paranginan (15 Ha)		Hatonduhan	15				-	-	Tidak aktif
101.	D.I. Parbeohan (100 Ha)		Hatonduhan	50				30	30	Aktif
102.	D.I. Parbeohan Hulu (50 Ha)		Hatonduhan	100				-	-	Tidak aktif
103.	D.I. Parik Ganjang (185 Ha)		Jorlang Hataran	185				120	120	Aktif
104.	D.I. Pasar Baru Ujung Padang (200 Ha)		Ujung Padang	200				200	200	Aktif
105.	D.I. Perdagangan (504 Ha)		Bandar	504				460	460	Aktif
106.	D.I. Pinang Ratus (292 Ha)		Jorlang Hataran	292				200	200	Aktif
107.	D.I. Porti (100 Ha)		Girsang Sipangan Bolon	100				100	100	Aktif
108.	D.I. Pulo Banjar Tiga Jadi (70 Ha)		Ujung Padang	70				70	70	Aktif
109.	D.I. Pulo Siborna (420 Ha)		Panei	420				310	310	Aktif
110.	D.I. Ranto (312 Ha)		Jawa Maraja Bah Jambi	312				310	310	Aktif
111.	D.I. Rapuan Hulu-Hilir (120 Ha)		Ujung Padang	120				120	120	Aktif
112.	D.I. Raya Bosi/Parsinalihan (147 Ha)		Raya	147			80	20	100	Aktif
113.	D.I. Raya Timuran (465 Ha)		Jawa Maraja Bah Jambi	465				460	460	Aktif
114.	D.I. Rondang (10 Ha)		Hatonduhan	10				-	-	Tidak aktif
115.	D.I. Saba Tes (40 Ha)		Panombeian Panei	40				-	-	Tidak aktif
116.	D.I. Sagala Tortoran (165 Ha)		Dolok Panribuan	165				160	160	Aktif
117.	D.I. Saran Padang (125 Ha)		Dolok Silou	125				60	60	Aktif
118.	D.I. Saribu Asih (240 Ha)		Hatonduhan	240				50	50	Aktif
119.	D.I. Saribu Jawa/Ujung Bondar (600 Ha)		Dolok Panribuan	600			200	400	600	Aktif
120.	D.I. Saribu Laksa (6 Ha)		Hatonduhan	6				-	-	Tidak aktif
121.	D.I. Sarimatondang Hilir (90 Ha)		Sidamanik	90				90	90	Aktif
122.	D.I. Sarimatondang Udik (90 Ha)		Sidamanik	90				90	90	Aktif
123.	D.I. Saut Pardamean (50 Ha)		Tanah Jawa	50				45	45	Aktif
124.	D.I. Semangat Baris (742 Ha)		Siantar	742			200	100	300	Aktif
125.	D.I. Serapuh (112 Ha)		Gunung Malela	112				112	112	Aktif
126.	D.I. Sibaulangit/T. Panei/Karang Anom (355 Ha)		Panei	355				343	343	Aktif
127.	D.I. Siborna Parhonongan (120 Ha)		Dolok Panribuan	120			80	40	120	Aktif
128.	D.I. Siburong-borong Nagori (100 Ha)		Dolok Panribuan	100				100	100	Aktif
129.	D.I. Sibunga-Bunga (144 Ha)		Jorlang Hataran	144				65	65	Aktif
130.	D.I. Sidakmur (74 Ha)		Sidamanik	74				74	74	Aktif
131.	D.I. Sidari Girsang (130 Ha)		Girsang Sipangan Bolon	130				130	130	Aktif
132.	D.I. Sihuting Bosar (80 Ha)		Pamatang Sidamanik	80				80	80	Aktif
133.	D.I. Silampuyang (193 Ha)		Siantar	193			190	3	193	Aktif
134.	D.I. Silau Barus/Siharanjang (133 Ha)		Dolok Panribuan	133				133	133	Aktif
135.	D.I. Silau Bosar (50 Ha)		Hatonduhan	50				-	-	Tidak aktif
136.	D.I. Silau Tomuan (80 Ha)		Raya	80				20	20	Aktif
137.	D.I. Silinduk (170 Ha)		Dolok Batu Nanggar	170				110	110	Aktif
138.	D.I. Silou Raya (55 Ha)		Raya	55				-	-	Tidak Aktif
139.	D.I. Simanalih (46 Ha)		Raya	46				44	44	Aktif
140.	D.I. Simanga Rambang (60 Ha)		Girsang Sipangan Bolon	60				60	60	Aktif
141.	D.I. Simpang Jambi/Sidoaman (5 Ha)		Hatonduhan	5				-	-	Tidak aktif
142.	D.I. Simpang Raya/Sibual-bual (450 Ha)		Panei	450				330	330	Aktif
143.	D.I. Sinaman Tiga Urung (50 Ha)		Pamatang Sidamanik	50				50	50	Aktif

144.	D.I. Sitabu (40 Ha)		Girsang Sipangan Bolon	40				40	40	Aktif
145.	D.I. Sitampulak (270 Ha)		Tanah Jawa	270				200	200	Aktif
146.	D.I. Sitanggang (68 Ha)		Panei	68				-	-	Tidak Aktif
147.	D.I. Sorba Dolok I (30 Ha)		Raya Kahean	30				-	-	Tidak Aktif
148.	D.I. Sordang Bolon/Parlakitangan (117 Ha)		Ujung Padang	117				-	-	Tidak Aktif
149.	D.I. Sukosari (100 Ha)		Gunung Malela	100				100	100	Aktif
150.	D.I. Taluk Lopian (166 Ha)		Ujung Padang	166				68	68	Aktif
151.	D.I. Talun Kondot (180 Ha)		Panombeian Panei	180				80	80	Aktif
152.	D.I. Tambun Timur (50 Ha)		Gunung Maligas	50				50	50	Aktif
153.	D.I. Tangga Batu (15 Ha)		Hatonduhan	15				-	-	Tidak aktif
154.	D.I. Tanjung Selamat (115 Ha)		Panei	115			80	15	95	Aktif
155.	D.I. Taratak Nagodang (210 Ha)		Ujung Padang	210				150	150	Aktif
156.	D.I. Tondang Raya (70 Ha)		Raya	70				50	50	Aktif
157.	D.I. Tumorang (50 Ha)		Gunung Maligas	50				10	10	Aktif
158.	D.I. Ujung Pait (933 Ha)		Pematang Bandar	933				850	850	Aktif
	Jumlah			31.363	0	0	2.100	23.412	25.512	

Tabel 6. Realisasi Kegiatan Konstruksi SDA Tahun 2024

REALISASI KEGIATAN KONSTRUKSI PADA DINAS PUTR KAB. SIMALUNGUN TA. 2024

[illegible]

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas Penyediaan Infrastruktur Irigasi	Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	-%	47,88%	57%	78%	81,34%	104,28%

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam memastikan Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mencapai realisasi yang bervariasi yaitu sebesar 47,88% Tahun 2022, sebesar 57% pada tahun 2023, pencapaian pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan trend yaitu sebesar 104,28% dikarenakan kondisi meningkatnya anggaran Program SDA khususnya yang dialokasikan dari dana DAK Ta. 2024.

Dalam kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah memiliki sub kegiatan yaitu :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman
2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman
3. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi, dan
4. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Adapun Pencapaian dari sub-sub kegiatan tersebut dapat dilihat dari foto-foto dokumentasi berikut ini :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.Negeri Malela(459) Kec. Gunung Malela



- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pagar Jawa / B.Jambi II / Totap Majawa Kec. Tanah Jawa



2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman

- Pek. Pemeliharaan Babatan DI. Raya Bosi Parsinalihan



- Pekerjaan Pemeliharaan DI Bah Bolon





3. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi, dan

Kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan pengalihan atau pengurangan anggaran.



4. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur irigasi diperlukan sebuah perencanaan yang matang agar konstruksi yang dibangun memiliki daya fungsi dan daya tahan yang memadai sesuai dengan umur rencana konstruksi, Adapun sub kegiatan SDA dalam Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dilaksanakan melalui jasa konsultasi dengan rincian kegiatan yaitu :

- Jasa Konsultasi Survey dan Inventarisasi Jaringan Irigasi (ePAKSI) Paket-1, dan
- Jasa Konsultasi Survey dan Inventarisasi Jaringan Irigasi (ePAKSI) Paket-2



- Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Paket - 1
- Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Paket – 2, dan
- Jasa Konsultansi Perencanaan Jaringan Irigasi Paket - 3



- 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas Penyediaan Infrastruktur Irigasi	Persentase Daerah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	104,28%	84%	124,14%

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas jaringan Irigasi, Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, sehingga pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat mencapai 104,28% dari target 84% yang ingin dicapai sesuai periode akhir target rencana strategis. Capaian ini naik signifikan dari pencapaian Target Akhir Rencana Strategis sampai akhir tahun 2026.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya kualitas jaringan Irigasi	Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	104,28%		

Untuk Program Sumber Daya Air (SDA) perbandingan di standart nasional dan provinsi tidak diketahui.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Meningkatnya kualitas jaringan Irigasi	Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	78%	81,34%	104,28%	Adapun pencapaian yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu 104,28% meningkat secara signifikan dari pencapaian-pencapaian tahun sebelumnya, namun realisasi ini bisa saja mencapai 100% apabila beberapa sub kegiatan tidak mengalami perubahan atau penyesuaian anggaran dan dikarenakan kesalahan penyesuaian target pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun	Solusi pada tahun berikutnya dalam mempertahankan pencapaian yaitu, perencanaan dan monitoring evaluasi data perbulan
--	---	-----	--------	---------	--	---

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas jaringan Irigasi	Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	78%	81,34 %	104,28%	15.753.401.040	15.105.671.150	95,89 %	8,39%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya kualitas jaringan Irigasi	Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	104,28%	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah	– Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik – Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	81,34 %	Menunjang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kegiatan tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan program

Dari Empat Sub kegiatan yang ada pada Program SDA ini, ada 3 sub kegiatan yang berjalan, namun ada satu sub kegiatan yang sama sekali tidak terlaksana karena mengalami refocusing anggaran yaitu sub kegiatan Operasional Kelembagaan

Pengelola Irigasi. Selain itu, terdapat 7 kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang merupakan utang pada tahun 2022 yang ditampung pada DPA DPUTR Ta. 2024, namun hanya satu yang direalisasikan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga capaian anggaran tidak maksimal dapat direalisasikan. Capaian Persentase sebesar 81,34 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
Outcome	Luas irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan danelihara di tahun eksisting (ha)	25.512 ha	81,34 %
	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota (ha)	31.363 ha	
Output	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik		54,18 %
	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		54,23 %

Sasaran 2 :

- Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan
- Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan

Indikator 2 :

- Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan
- Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan	1 Dok	3 Dok	300%
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan	Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	1600 SR	1392 SR	87%

Sasaran 2 yaitu Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan / Peningkatan / Perluasan /Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan dan Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan memiliki beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan; dan
2. Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat

dengan judul program untuk mencapai indikator kinerja tersebut yaitu yaitu : Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam pencapaian sasaran strategis 2 tersebut dilakukan oleh Bidang AMAL (Air Minum dan Air Limbah) Adapun bentuk pelaksanaan program tersebut untuk tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan kegiatan yaitu : Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pencapaian sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun sudah mencapai target yang diinginkan yaitu Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan sebesar 300% dan Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat sebesar 87%. Adapun rincian kegiatan Bidang AMAL yang terlaksana dapat di lihat pada Tabel 7 Realisasi Kegiatan Konstruksi Bidang AMAL (Air Minum Air Limbah) Tahun 2024 di bawah ini :

Tabel 7. Realisasi Kegiatan Konstruksi Bidang AMAL (Air Minum Air Limbah) Tahun 2024

REALISASI KEGIATAN KONSTRUKSI PADA DINAS PUTR KAB. SIMALUNGUN TA. 2024

											SPAM			SPALD		DRAINASE		
No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Samb. Rumah	Jalur Transmisi & Distribusi	Sumur Bor	Tangki Septik Individual	IPAL	Saluran Beton/ Pas.	Gorong-gorong	
											SR	m'	Unit	KK	Unit	m'	Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																	
	1.03.03.2.01.22 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																	
	# Pembangunan Sumur Bor (DAU)																	
1.	Pembangunan SPAM Sumur Bor di Nagori Marjandi Pisang Kec. Panombeian Panel	Kec. Panombeian Panel	200.000.000	DAU	CV. MUTIARA LORA	199.210.000	600.2.10.2/156/6.5/PPK-AMAL/2024	25 Oktober 2024	100	199.210.000	-	-	1,00	-	-	-	-	
2.	Pengembangan SPAM Sumur Bor di Nagori Purba Tengah Kec. Purba	Kec. Purba	200.000.000	DAU	CV. PUTMA JAYA PUTRA	198.098.000	600.2.10.2/156.1/6.5/PPK-AMAL/2024	25 Oktober 2024	77,31				1,00					
	1.03.03.2.01.26 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
	# Pengembangan SPAM (DAK)																	
1.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon	Kec. Girsang Sipangan Bolon	2.631.376.006	DAK	CV. SAHAT MIDUK ARTHA	2.558.711.336	600.2.10.2/12.3/6.5/PPK-AMAL/2024	14 Maret 2024	100	2.262.244.271	557	5.894,00						
	1.03.03.2.01.28 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
	# Pembangunan SPAM (DAK)																	
1.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Nagori Bah Kisat Kec. Tanah Jawa	Kec. Tanah Jawa	4.713.574.001	DAK	CV. SIBITTULU JAYA	4.547.728.404	600.2.10.2/12/6.5/PPK-AMAL/2024	14 Maret 2024	100	4.547.728.404	351	11.993,00						
2.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Nagori Negeri Bayu Muslimin Kec. Tapan Dolok	Kec.Tapan Dolok	2.132.249.001	DAK	CV. RALIS DWI PUTRI	2.022.313.743	600.2.10.2/12.1/6.5/PPK-AMAL/2024	14 Maret 2024	100	2.022.313.743	304	10.347,00	-					
3.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Nagori Purba Dolok Kec. Purba	Kec. Purba	1.178.430.000	DAK	CV. PUTMA JAYA PUTRA	1.123.238.716	600.2.10.2/12.2/6.5/PPK-AMAL/2024	14 Maret 2024	100	1.123.238.716	180	4.839,00	1,00					
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																	
	1.03.05.2.01.22 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																	
	# Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (DAK)																	
1.	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan di Nagori Purba Dolok Kec. Purba (Swakelola)	Kec. Purba	911.200.000	DAK	KSM NAGORI PURBA DOLOK	911.200.000	600.2.10.2/51.1/6.5/PK-AMAL/2024	21 Mei 2024	100	911.200.000				98,00				
2.	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan di Nagori Muara Mulia Kec. Tanah Jawa (Swakelola)	Kec. Tanah Jawa	857.600.000	DAK	KSM MUARA MULIA MAJU	857.600.000	600.2.10.2/51.2/6.5/PK-AMAL/2024	21 Mei 2024	100	857.600.000				65,00				
3.	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan di Nagori Gunung Mariah Kec. Dolok Panribuan (Swakelola)	Kec. Dolok Panribuan	790.600.000	DAK	KSM SATAHI	790.600.000	600.2.10.2/51.3/6.5/PK-AMAL/2024	21 Mei 2024	100	790.600.000				87,00				
4.	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan di Nagori Pematang Panombean Kec. Panombeian Panel (Swakelola)	Kec. Panombeian Panel	938.000.000	DAK	KSM SAPANGAMBEI	938.000.000	600.2.10.2/51.4/6.5/PK-AMAL/2024	21 Mei 2024	100	938.000.000				101,00				
5.	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan di Nagori Karang Rejo Kec. Gunung Maligas (Swakelola)	Kec. Gunung Maligas	790.600.000	DAK	KSM TANGGUH	790.600.000	600.2.10.2/51/6.5/PPK-AMAL/2024	21 Mei 2024	100	790.600.000				87,00				
	# Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (DAU)																	
1.	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan di Nagori Mekar Sari Raya Kec. Panel (Swakelola)	Kec. Panel	500.000.000	DAU	KSM MEKAR SEJAHTERA	500.000.000	600.2.10.2/145/6.5/PPK-AMAL/2024	10 Oktober 2024	100	500.000.000				60,00				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																	
	1.03.06.2.01.29 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	
	# Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	
1.	Lanjutan Penataan Drainase Kota Perdagangan Kec. Bandar	Kec. Bandar	2.000.000.000	DAU	CV. INDO KARYA	1.937.340.017	600.2.10.2/87/6.5/PPK-AMAL/2024	16 Juli 2024	100	1.937.340.017						568,00		
	Jumlah ...																	
			17.843.629.008			17.374.640.216				16.880.075.151,00	1.392	33.073,00	3,00	498,00	-	568,00	-	

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan	-	0%	200%	1 Dok	3 Dok	300%
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan	Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	-	38%	48%	1600 SR	1392 SR	87%

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam memastikan Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu mencapai realisasi tahun 2023 sebesar 0% dan 38%, Tahun 2023 Sebesar 200% dan 48% namun pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan trend dikarenakan kondisi-kondisi tertentu capaian meningkat untuk indikator Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan menjadi 300%, namun untuk indicator Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat hanya mencapai 87%.

Dalam melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun memiliki beberapa sub-sub kegiatan pendukung yaitu :

1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
3. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, dan
4. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Adapun Pencapaian dari sub-sub kegiatan tersebut dapat dilihat dari foto-foto dokumentasi berikut ini :

1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan

- Pembangunan SPAM Sumur Bor di Nagori Marjandi Pisang Kec. Panombeian Panei




2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

Dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur SPAM diperlukan sebuah perencanaan yang matang agar konstruksi yang dibangun memiliki daya fungsi dan daya tahan yang memadai sesuai dengan umur rencana konstruksi, Adapun sub kegiatan AMAL dalam penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dilaksanakan melalui jasa konsultansi dengan memberikan pelaporan Pendahuluan, antara dan Laporan akhir seperti gambar berikut ini :

a. Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Paket – 1

- b. Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Paket – 2
- c. Jasa Konsultansi Perencanaan SPAM Paket – 3



3. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kelurahan Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon adalah merupakan paket pekerjaan dengan sub kegiatan tersebut



Pengangkutan



Pemasangan



Pemasangan

4. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Adapun sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dapat dilihat dari foto realisasi kegiatan berikut ini :



Sosialisasi



Selesai



Galian



Selesai

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan	3 Dok.	1 Dok.	300%
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan	Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	1392 SR	1600 SR	87%

Dalam pencapaian Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan dan Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, namun pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat mencapai target 300%. Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan hanya dapat mencapai 1392 SR dari target 1600 SR dengan besaran persentase 87%.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan	300%		
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan	Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	87%		

Untuk perbandingan di standart nasional dan provinsi tidak diketahui.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan	1 Dok	3 Dok	300%	Adapun pencapaian yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu 90,26% menurun dari	Solusi pada tahun berikutnya dalam meningkatkan pencapaian

sesuai dengan Perencanaan	Perluasan/P erbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaa n				pencapaian- pencapaian tahun sebelumnya dikarenakan terbatasnya	yaitu, perencanaa n dan monitoring evaluasi data perbulan
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan	Cakupan ketersediaa n Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	1600 SR	1392 SR	87%	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic Juga mengalami peningkatan	Kedepan untuk dapat ditingkatkan .

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Ta rge t	Realisa si	Capai an (%)	Angg aran	Realisasi	Capaian (%)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan	1 Dok	3 Dok	300%	11.99 1.589 .008, 00	11.002.7 41.834,0 0	91,75%	208,25 %
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan	Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	16 00 SR	1392 SR	87%	5.729 .064. 000,0 0	5.569.41 8.200,00	97,21%	-10,21%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, agar sesuai dengan Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan	300%	Program : Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	39,28 %	Menunjang	Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini sangat menunjang untuk pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM, Agar Sesuai dengan Perencanaan

			Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota			
Meningkat nya Kualitas Layanan Air Minum di Permukiman Perdesaan	Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat	87%	Program : Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	39,28 %	Menunjang	Sub-sub kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini sangat menunjang untuk pencapaian indikator kinerja Cakupan ketersediaan Layanan Air Bersih Air Minum Masyarakat

Pada Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum seluruh sub kegiatan yang menunjang tercapainya Indikator Kinerja dapat dikerjakan dan hanya mengalami penyesuaian naik turun anggaran yang tidak terlalu banyak sehingga tidak mempengaruhi pencapaian kinerja secara signifikan, malah dari kinerja yang dicapai mengalami peningkatan. Adapun capaian Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap sanitasi melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota sebesar 39,28 % dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota			
Outcome	Jumlah kumulatif rumah tangga masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dalam sebuah kabupaten/ kota	98.479 KK	39,28 %
	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota tersebut	250.679 KK	

Sasaran 3 :

- Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman

Indikator 3 :

- Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	500 KK	498 KK	99,6%

untuk mewujudkan tujuan tersedianya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dalam Tahun 2024 telah ditetapkan sasaran strategis Meningkatkan Layanan Sanitasi Skala Permukiman

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya, yang Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman dan ini Rincian pencapaian Kinerja seperti table diatas.

Dalam pencapaian kegiatan sanitasi dapat dilihat pada table berikut :

JUMLAH RUMAH DENGAN AKSES UNIT PENGOLAHAN SETEMPAT
UNTUK KEGIATAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MENGGUNAKAN SPALD-S
DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Sumber : Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten Simalungun 2022

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Toilet leher angsa tersambung ke cubluk (RT)		Septic Tank (RT)					Jumlah Septic Tank (RT)					
		Desa	Kecamatan	Sebelum 2022	Keg. 2022	Keg. 2023	Keg. 2024	Keg. 2025	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
Silimakuta	SIBANGUN MERIAH	261	1.515						97	-	-	-	-	97
	SARIBU DOLOK	720		97										
	PURBA SINOMBAH	102												
	PURBA TUA	98												
	PURBA TUA BARU	118												
	SINAR BARU	108												
Pematang Silimahuta	PURBA TUA ETEK	108												
	UJUNG SARIBU	77	1.221						-	-	-	-	-	-
	SILIMAKUTA BARAT	179												
	SIBORAS	264												
	UJUNG MARIAH	64												
	MARDINDING	80												
	NAGA SARIBU	107												
	SARIBUJANDI	209												
	NAGA MARIAH	119												
	BANDAR SARIBU	66												
	NAGA BOSAR	56												
	Purba	KINALANG	27	338						-	-	-	98	-
	TIGA RUNGGU	144												
	PURBA TENGAH	14												
	PEMATANG PURBA	9												
	PURBA SIPINGGAN	19												
	URLUNG PURBA	23												
	TANOAH TINGGIR	6												
	PURBA DOLOK	8												
	SARIBU JANDI	14					98							
	HUTARAJA	29												
	NAGORI TONGAH	19												
	URUNG PANE	16												
	BUNGA SAMPANG	4												
Haranggaol Horisan	BANDAR SAUHR	6												
	NAGORI SIHALPE	82	708						-	-	-	-	-	-
	PURBA HORISON	78												
	PURBA PASIR	68												
	HARANGGAOL	426												
	NAGORI PURBA	54												
Dolok Pardamean	TIGARAS	184	1.422						-	-	-	-	-	-
	PAKIK SABUNGAN	306												
	SIBUNTUON	178												
	DOLOK SARIBU	138												
	BUTTU BAYU PANET RAJA	175												
	TOGU DOMU NAULI	80												
	SILABAH JAYA	149												
	SIRUBE-RUBE GUNUNG PURBA	189												
	NAGORI BAYU	7												
	SIHEMUN BARU	14												
	TANJUNG SARIBU	2												
	Sidamanik	SIDAMANIK	74	2.568						-	-	-	-	-
AMBARISAN		55												
SARIMATONDANG		523												
BAH BUTONG SATU		168												
BAH BUTONG DUA		151												
BAHAL GAJAH		232												
	TIGA BOLON	367												
	MANIK HATARAN	159												
	MEKAR SIDAMANIK	139												
	MANIK MARAJA	288												
	BAH BIAK	88												
	KEBUN SAYUR BAH BUTONG	78												
	BIRONG ULU MANRIAH	155												
	MANIK RAMBUNG	78												
	BUKIT REJO	13												
	SIPOLHA HORISAN	139	1.957						-	-	-	-	-	-
	PEMATANG TAMBUN RAYA	130												
	SIHAPORAS	94												
	JORLANG HULLIAN	151												
	BANDAR MANIK	191												
	SAIT BUTTU SARIBU	562												
	PEMATANG SIDAMANIK	315												
	SARIMATTIN	151												
	SIMANTIN	159												
Girsang Sipangan Bolon	GORAK	65												
	SIPANGAN BOLON	102	1.226						162	-	-	-	-	162
	GIRSANG	209												
	PARAPAT	505		162										
	TIGA RAJA	165												
	SIBAGANDING	141												
Tanah Jawa	SIPANGAN BOLON MEKAR	104												
	MEKAR MULIA	90	2.927						-	150	137	65	-	352
	PARDAMEAN ASIH	44												
	MARUBUN JAYA	339												
	TOTAP MAJAWA	197												
	BALIMBINGAN	341												
	BAH KISAT	77												
	MALIGAS TONGAH	145			50									
	PANAMBEAN MARJANJI	73												
	TANJUNG PASIR	249				50								
	MUARA MULIA	144					65							
	BOSAR GALUGUR	220												
	PEMATANG TANAH JAWA	201												
	BAJA DOLOK	200		50	87									
	BAH JAMBI II	76		57										
	PAGAR JAMBI	36												

	BAYU BAGASAN	114			50														
	BALDU	85																	
	BAH JAMBI III	91																	
	MARUBUN BAYU	49																	
	PARBALOGAN	156																	
Hatonduhan	BOSAR NAULI	237	2.712									-	-	-	-	-	-	-	-
	TANGGA BATU	492																	
	BUNTU TURUNAN	550																	
	BUNTU BAYU	392																	
	SARIBU ASIH	352																	
	JAWA TONGAH	191																	
	TONDUHAN	165																	
	PARHUNDALIAN JAWADIPAR	197																	
	JAWA TONGAH II	136																	
Dolak Panribuan	DOLOK PARMONANGAN	330	1.794									-	50	-	87	-		137	
	NEGERI DOLOK	122																	
	GUNJUNG MARIAH	107							87										
	MARIHAT DOLOK	170																	
	MARIHAT RAJA	113			50														
	TIGA DOLOK	128																	
	BANDAR DOLOK	84																	
	DOLOK TOMUAN	156																	
	UJUNG BONDAR	146																	
	SIATASAN	88																	
	PONDOK BULUH	115																	
	MARIHAT PONDOK	75																	
	MARIHAT MARSADA	63																	
	LUMBAN GORAT	71																	
	PALIANAOPAT	26																	
Jorlang Hataran	JORLANG HATARAN	10	469									-	-	-	-	-	-	-	-
	SIBUNGA BUNGA	49																	
	DOLOK MARLAWAN	21																	
	KASINDIR	49																	
	TIGA BALATA	6																	
	PINANG RATUS	29																	
	BAH BIRONG ULU	-																	
	BAH SAMPURAN	29																	
	PANOMBEAN HUTA URUNG	39																	
	DIPAR HATARAN	29																	
	PARMONANGAN	88																	
	DOLOK PARRIASAN	30																	
Panei	PAGAR PINANG	90																	
	SIMANTIN PANE DAME	171	1.697									-	-	-	60	-		60	
	BANGUN RAKYAT	139																	
	SIMPANG RAYA	55																	
	SIBORNA	44																	
	JANGGIR LETO	125																	
	PANE TONGAH	277																	
	SIPOLDAS	33																	
	SIGODANG	140																	
	MEKAR SARI RAYA	158							60										
	BAH BALON TONGAH	117																	
	SIGODANG BARAT	148																	
	SIMPANG RAYA DASMA	-																	
	BANGUN DAS MARIAH	20																	
	BANGUN SITOLUH BAH	26																	
	NAULI BARU	59																	
	BAHLIRAN SIBORNA	48																	
	RAWANG PARDOMUAN NAULI	137																	
Panombeain Panei	SIMPANG PANE	232	2.329									-	-	50	101	-		151	
	MARJANDI	291																	
	PANOMBEAN	219																	
	NAGORI BOSAR	309																	
	TALLUN KONDOT	198																	
	PEMATANG PANOMBEAN	171			50			101											
	SIMBOLON TENGGOKH	241																	
	PEMATANG PANE	180																	
	MARJANDI PISANG	99																	
	BANUH RAYA	101																	
Raya	RUKUN MULYO	288																	
	RAYA BAYU	274	2.976									-	-	-	-	-	-	-	-
	DALIG RAYA	204																	
	PEMATANG RAYA	481																	
	MEREK RAYA	213																	
	BAHAPAL RAYA	236																	
	SONDI RAYA	368																	
	SIPORKAS	247																	
	SILOU HULLUAN	75																	
	SILOU BUTTU	79																	
	BONGURON KARIAHAN	160																	
	SIHUBU RAYA	75																	
	RAYA BOSI	92																	
	SIMBOU BARU	103																	
	LOKKUNG RAYA	39																	
	BARINGIN RAYA	135																	
	LIMAG RAYA	121																	
	DAME RAYA	74																	
Dolog Masagal	PARJALANGAN	85	1.322									-	-	-	-	-	-	-	-
	RAYA HULLUAN	247																	
	DOLOG HULLUAN	255																	
	RAYA USANG	231																	
	BINTANG MARIAH	75																	
	BANGUN PANE	241																	
	PARTUAHAN	-																	
	BAH BOLON	91																	
	SINAMAN LABAH	93																	
	PAMATANG SINAMAN	4																	
Dolak Silou	CINGKES	180	1.418									-	-	-	-	-	-	-	-
	PARIBUAN	198																	
	SARAN PADANG	228																	
	MARIAH DOLOK	74																	
	DOLOK MARIAH	46																	
	MARUBUN LOKKUNG	101			58														

[illegible]

	TUMORANG	181														
	RABUJIT	241														
	BANDAR MALELA	187														
	GAJING	229														
Huta Bayu Raja	MARIAH HOMBANG	152	3.536							-	-	-	-	-	-	-
	MARIHAT MAYANG	233														
	JAWA BARU	178														
	PULO BAYU	278														
	HUTA BAYU	344														
	SILAK KIDIR	293														
	BOSAR BAYU	101														
	MANCUK	266														
	MALIGAS BAYU	292														
	RAJA MALIGAS	275														
	DOLOK SINUMBAH	257														
	RAJA MALIGAS I	178														
	BAHAL BATU	280														
	POKAN BARU	254														
	MANRAYAP BARU	95														
	TALANG BAYU	60														
Jawa Maraja Bah Jambi	MARIAH JAMBI	275	2.004							-	-	-	-	-	-	-
	MOHO	256														
	BAHALAT BAYU	180														
	MEKAR BAHALAT	182														
	TANJUNG MARAJA	179														
	JAWA MARAJA	212														
	BAH JOGA	336														
	BAH JAMBI I	384														
Pematang Bandar	PURBA GANDA	155	1.043							-	-	-	-	-	-	-
	KERASAAN II	23														
	KERASAAN I	101														
	PARDOMUAN NAULI	136														
	MARIAH BANDAR	88														
	TALLIN MADEAR	44														
	KANDANGAN	142														
	PURWOSARI	48														
	PEMATANG BANDAR	68														
	BANDAR MANIS	23														
	WONOREJO	134														
	TALUN REJO	74														
	PURWODADI	7														
Bandar Huluan	L A R A S	79	2.303							-	-	-	-	-	-	-
	BAH GUNUNG	233														
	BANDAR TONGAH	418														
	DOLOK PARMONANGAN	174														
	NAGA JAYA I	418														
	NAGA JAYA II	217														
	TANJUNG HATARAN	321														
	BANDAR BETSY I	131														
	BANDAR BETSY II	169														
	NAGA SOPA	143														
Bandar	PEMATANG KERASAAN	344	5.834							372	-	-	-	-	-	372
	PEMATANG KERASAAN REJO	443														
	MARIHAT BANDAR	474														
	TIMBAAN	157														
	NAGORI BANDAR	332														
	BANDAR RAKYAT	217														
	BANDAR PULO	190														
	BANDAR JAWA	407														
	PERDAGANGAN I	623		200												
	BAH LIAS	239														
	PERDAGANGAN II	426														
	PERLANAAN	538														
	SIDO TANI	418														
	SUGARANG BAYU	284														
	PERDAGANGAN III	560		172												
	LANDBOUW	182														
Bandar Masilam	PANOMBEAN BARU	226	3.300							-	-	-	-	-	-	-
	LIAS BARU	269														
	BANDAR SILOU	223														
	BANDAR MASILAM	375														
	GUNUNG SERAWAN	160														
	BANDAR MASILAM II	313														
	PARTIMBALAN	472														
	BANDAR TINGGI	675														
	BANDAR REJO	418														
	BANDAR GUNUNG	169														
Bosar Maligas	PARBUTARAN	253	2.939							-	-	-	-	-	-	-
	MAYANG	62														
	DUSUN PENGKOLAN	326														
	BOSAR MALIGAS	342														
	BOLUK	277														
	SEI MANGKEI	285														
	GUNUNG BAYU	198														
	TALLIN SARAGIH	145														
	MARIHAT TANJUNG	90														
	MARIHAT BUTAR	219														
	SEI TOROP	19														
	ADIL MAKMUR	303														
	TELADAN	116														
	TEMPEL JAYA	62														
	SIDOMULYO	50														
	NANGGAR BAYU	104														
	MEKAR REJO	88														
Ujung Padang	SORDANG BOLON	208	4.347							-	-	-	-	-	-	-
	SAYUR MATINGGI	205														
	TARATAK NAGODANG	149														
	HUTA PARIK	237														
	UJUNG PADANG	382														
	TINDOWAN	274														
	DUSUN ULU	288														
	TELUK LAPIAN	268														
	TANJUNG RAPUAN	242														

	PAGAR BOSTI	253												
	BANGUN SORDANG	230												
	AEK GER GER	245												
	PULO PITU MARIHAT	186												
	SIRINGAN RINGAN	171												
	RIAH NAPOSO	211												
	SEI MERBAU	241												
	KAMPUNG LALANG	243												
	SORDANG BARU	166												
	BANJAR HULU	95												
	RAWA MASIN	53												
TOTAL		73.058	73.058	1.946	200	373	498	-	1.946	373	498	-	3.017	

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	-	40%	75%	500 KK	498 KK	99,6%

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam memastikan Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu mencapai realisasi kurang lebih 100% yaitu 40% pada Tahun 2022 dan 75% pada tahun 2023 namun pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan trend dengan capaian menjadi 99,6 %.

Dalam kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah di Daerah Kabupaten/Kota, memiliki beberapa sub kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja yaitu :

1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dosmetik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Adapun foto-foto kegiatan pada sub kegiatan tersebut yaitu :

1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dosmetik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Dalam pencapaian sub kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Dosmetik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman didukung oleh dana DAK, adapun beberapa kegiatan yang sudah terlaksana yaitu

1. Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan di Nagori Gunung Mariah Kec. Dolok Panribuan (Swakelola)
2. Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan di Nagori Karang Rejo Kec. Gunung Maligas (Swakelola)
3. Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan di Nagori Muara Mulia Kec. Tanah Jawa
4. Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan di Nagori Pematang Panombeian Kec. Panombeian Panei (Swakelola)
5. Pembangunan Tangki Septik Skala Individu Perdesaan di Nagori Purba Dolok Kec. Purba


Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pembangunan tersebut



Selain melakukan sub kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - (DAK) dengan membangun tangki septik tank, kegiatan di Bidang Air Minum dan Air Limbah juga merencanakan penyusunan DED Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) agar

pembangunannya dapat berjalan dengan baik. Adapun Jasa Konsultansi kegiatan perencanaan tersebut yaitu :

- Jasa Konsultansi Penyusunan DED Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Lingkungan Rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)



2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Pada sub kegiatan ini yang dianggarkan adalah Belanja Pemelihara Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Belanja Pemeliharaan Truk Lumpur Tinja agar operasional Truk dapat berfungsi dengan baik.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan	498 KK	500 KK	99,6%

	Sanitasi Skala Permukiman			
--	---------------------------	--	--	--

Dalam pencapaian Tersedianya Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat mencapai 99,6% dengan Jumlah 498 KK. Capaian ini sedikit dibawah target dari pencapaian Target Akhir Rencana Strategis sampai akhir tahun 2026 sejumlah 500 KK dengan pencapaian sebesar 99,6%.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	99,6%		

Untuk Program Penunjang Pemerintah daerah perbandingan di standart nasional dan provinsi tidak diketahui.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	500 KK	498 KK	99,6%	Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2023 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Untuk peningkatan capaian kinerja ini agar terus dipertahankan untuk mendapatkan sasaran strategis dan pencapaian indicator kinerja

					Indikator Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman dengan target kinerja berupa sebanyak 500 KK dan realisasi sebanyak 498 KK atau sebesar 99,6%.	
--	--	--	--	--	--	--

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Targ et	Realisasi	Capaian (%)	Anggara n	Realisa si	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	500 KK	498 KK	99,6%	5.129.064.000,00	4.975.910.000	88,41%	11,19%

Tingkat Efisiensi dalam sasaran strategis dan indikator kinerja pada kegiatan ini cukup memuaskan dan diharapkan dapat terus di pertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Layanan Sanitasi Skala Permukiman	Bertambahnya Persentase Layanan Sanitasi Skala Permukiman	99,6%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	45,52%	Menunjang	Analisis terdapat pada keterangan di bawah ini
			Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			

Analisis Dalam pencapaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah hampir seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan perubahan anggaran pada program ini tidak terlalu besar dan signifikan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja program maupun sasaran strategis. Yang menjadi permasalahan pada program ini yaitu pada sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan tepatnya paket Pembangunan SPAM Sumur Bor di Nagori Purba Tengah Kec. Purba masuk dalam KDP dan belum bisa dibayarkan pada tahun anggaran 2024. Adapun capaian Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 45,52% dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
Outcome	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	76.075 unit	45,52 %
	Jumlah rumah di kabupaten/ kota	167.119 unit	

Sasaran 4 :
Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik
Indikator 4 :
Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	50 m	568 m	1.136%

untuk mewujudkan tujuan tersedianya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dalam Tahun 2024 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut yaitu Meningkatkan Bangunan Bronjong dengan baik

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya, yang Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan dan ini Rincian pencapaian sesuai table dibawah ini

Tabel 8. Realisasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

REALISASI KEGIATAN KONSTRUKSI PADA DINAS PUTR KAB. SIMALUNGUN TA. 2024

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp.)	SPAM		SPALD		DRAINASE	
											Samb. Rumah	Jalur Transmisi & Distribusi	Sumur Bor	Tangki Septik Individual	IPAL	Saluran Bawah/ Pas.
											SR	m	Unit	KK	Unit	m
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																
1.03.06.2.01.29 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																
(#) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																
1.	Lanjutan Penataan Drainase Kota Perdagangan Kec. Bandar	Kec. Bandar	2.000.000.000	DAU	CV. INDO KARYA	1.937.340.017	600.2.10.2/87/6.5/ PPK-AMAL/2024	16 Juli 2024	100	1.937.340.017						568,00
Jumlah ...			17.843.629.008			17.374.640.216				16.880.075.151,00	1.392	33.073,00	3,00	498,00	-	568,00

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	-	26.092%	680%	50 m	568 m	1.136%

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam memastikan Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik pada tahun 2021 sampai dengan

tahun 2023 selalu mencapai realisasi lebih dari 100%, Tahun 2022 sebesar 26.092%, Tahun 2023 sebesar 680% dan pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan trend dikarenakan kondisi-kondisi tertentu capaian menjadi 1.136%.

Dalam pencapaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase melalui kegiatan Pengelolaan dan pengembanagan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota ada beberapa sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian program dimaksud yaitu :

1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Adapun dokumentasi kegiatan pada pelaksanaan sub kegiatan tersebut yaitu :



Gambar Lanjutan Penataan Drainase Kota Perdagangan Kec. Bandar

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	568 m	50 m	1136%

Dalam pencapaian Meningkatkan Bangunan Bronjong dengan baik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan

realisasi dari indikator kinerja tersebut, pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat mencapai 1136% dari target 50 m Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mencapai 568 m. Capaian ini meningkat dari pencapaian Target Akhir Rencana Strategis sampai akhir tahun 2026 sebesar 50m.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	1.136%		

Untuk Program Penunjang Pemerintah daerah perbandingan di standart nasional dan provinsi tidak diketahui.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	50 m	568 m	1.136%	Dari data ini dapat disampaikan bahwasanya rata-rata Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatkan Bangunan Bronjong dengan Baik dengan target kinerja berupa sebanyak 50 m' dan realisasi sebanyak 568m' atau sebesar 1.136%	Tetap dipertahankan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	50 m	568 m	1.136%	2.009.550.000	1.937.340.017	96,41%	1039,59%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Bangunan Bronjong dengan baik	Meningkatnya Bangunan Pendukung Jalan	1.136%	Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Kegiatan : Pengelolaan dan pengembangan	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat Persentase Pengelolaan dan	96,41 %	Menunjang	Analisis terdapat pada keterangan di bawah ini

			Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
--	--	--	---	--	--	--	--

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan nama pekerjaan Lanjutan Penataan Drainase Kota Perdagangan Kec. Bandar dapat dilaksanakan dengan baik.

Sasaran 5 :

- Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan
 - Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan

Indikator 5 :

- Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah
 - Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah	7 Unit	11 Unit	157,14%
Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan	Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah	5 Unit	8 Unit	160%

untuk mewujudkan program Penataan Bangunan Gedung dalam Tahun 2024 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut yaitu Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan dan Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya, yang Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dan Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah, berikut ini Rincian pencapaian Kinerja tersebut :

Tabel 9. Realisasi Program Penataan Bangunan Gedung

REALISASI KEGIATAN KONSTRUKSI PADA DINAS PUTR KAB. SIMALUNGUN TA. 2024

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Gedung Pemkab.		Tidak Gedung Pemkab.		Fungsi Bangunan					
											Rehabilitasi unit	Pemb. Baru unit	Rehabilitasi unit	Pemb. Baru unit	Kantor unit	Pendidikan unit	Kesehatan unit	Perdagangan unit	Lainnya unit	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																				
1.03.01.2.09.09 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
# Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PU																				
1.	Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Simalungun	Kec. Raya	200.000.000	DAU	CV. YARNIA LAOLI MANDIRI	199.500.000	600.2.10.2/139/6.3/PK.Gdg/2024	04 September 2024	100	199.500.000	1				1					
2.	Rehabilitasi Berat Gedung UPTD SDA Huta Bayu Raja	Kec. Huta Bayu Raja	200.000.000	DAU	CV. PUTRA BINTANG PERDANA	199.340.000	No.600.2.10.2/141.2/6.3/PPK.Gdg/2024	04 September 2024	100	199.340.000	1				1					
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																				
1.03.08.2.01.02 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota																				
# Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor																				
1.	Pembangunan Gedung dan Prasarana Kantor Camat Tanah Jawa	Kec. Tanah Jawa	3.500.000.000	DAU	PT. LINDU MARLUKA JULU	3.334.500.000	600.2.10.2/35/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	3.334.500.000	1				1					
2.	Pembangunan Gedung dan Prasarana Kantor Camat Sidamanik	Kec. Sidamanik	3.500.000.000	DAU	CV. CHARMEL PRATAMA	3.348.100.000	600.2.10.2/36/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	3.348.100.000	1				1					
3.	Rehabilitasi Gedung Balai Pertemuan di Sarimatondang Kec. Sidamanik	Kec. Sidamanik	1.500.000.000	DAU	CV. RAPHAEL SIBOSAR	1.419.000.000	600.2.10.2/37/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	1.419.000.000	1				1					
4.	Pembangunan Gedung FKUB di Kec. Siantar	Kec. Siantar	600.000.000	DAU	CV. 3G STAK	568.208.000	600.2.10.2/38/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	568.208.000	1				1					
5.	Rehabilitasi Ruang Pelayanan di Gedung Kantor DPMTSP Pematang Raya	Kec. Raya	700.000.000	DAU	CV. SIGOMBO BERJAYA	671.241.000	600.2.10.2/46/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	671.241.000	1				1					
6.	Pembangunan Kantor Lurah Tiga Runggu di Kec. Purba	Kec. Purba	700.000.000	DAU	CV. BUKIT SION	665.174.428	600.2.10.2/47/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	665.174.428	1				1					
7.	Pekerjaan Prasarana Pendukung dan Utilitas Gedung RSUD Tuan Rondahaim Pamatang Raya	Kec. Raya	200.000.000	DAU	CV. RIAP HITA	129.445.000	600.2.10.2/141/6.3/PK.Gdg/2024	04 September 2024	100	129.445.000	1						1			
8.	Pembangunan Pendopo di Rindam I/BB	Kec. Siantar	350.000.000	DAU	CV. BANGUN PANE PERKASA	341.150.000	600.2.10.2/39/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	341.150.000				1				1		
9.	Pembangunan Gedung Barang Bukti, Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Simalungun	Kec. Siantar	1.800.000.000	DBH	CV. KELANA KARYA JAYA	1.683.100.000	600.2.10.2/45/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	1.683.100.000				1	1					
10.	Rehabilitasi Ruangan Satreskrim Polres Simalungun	Kec. Raya	400.000.000	DBH	CV. RAPHAEL SIBOSAR	389.944.967	600.2.10.2/117/6.3/PPK.Gdg/2024	14 Agustus 2024	100	389.944.967			1		1					
11.	Rehabilitasi Barak Siaga Korem 022/Pantai Timur	Kec. Siantar	200.000.000	DAU	PT. WIRA SETIA NEGARA	199.340.000	600.2.10.2/135/6.3/PPK.Gdg/2024	04 September 2024	100	199.340.000				1				1		
12.	Rehabilitasi Rumah Jaga Korem 022/Pantai Timur	Kec. Siantar	200.000.000	DAU	PT. WIRA SETIA NEGARA	199.500.000	600.2.10.2/137/6.3/PPK.Gdg/2024	04 September 2024	100	199.500.000				1				1		
13.	Rehabilitasi Kantor Pengadilan Negeri Simalungun	Kec. Siantar	200.000.000	DAU	CV. GRENI UTAMA	198.273.000	600.2.10.2/192.2/6.3/PPK.Gdg/2024	28 Oktober 2024	100	198.273.000			1		1					
# Pembangunan Gedung Pendidikan (DAU Bidang Pendidikan)																				
1.	Pembangunan Gedung Sanggar Seni & Budaya di Pamatang Raya	Kec. Raya	5.500.000.000	DAU Pend.	CV. KONSTRUKSI JAYA	5.206.604.715	600.2.10.2/41/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	5.206.604.715	1					1				
2.	Pembangunan Stadion Mini di Pematang Raya	Kec. Raya	5.250.000.000	DAU Pend.	PT. TATHA GROUP	5.133.300.000	600.2.10.2/119/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	5.133.300.000	1							1		
3.	Pembangunan Gedung Aula SMPN 1 Kec. Raya	Kec. Raya	3.750.000.000	DAU Pend.	CV. JAYAMAHE	3.599.164.000	600.2.10.2/42/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	3.599.164.000	1				1					
4.	Pembangunan Gedung Aula SMPN 1 Kec. Gunung Malela	Kec. Gunung Malela	3.750.000.000	DAU Pend.	CV. RAUL RAJA NASOTARONGGAL	3.619.900.000	600.2.10.2/43/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	3.619.900.000	1				1					
5.	Pembangunan Gedung SDN Tigarunggu Kec. Purba	Kec. Purba	7.250.000.000	DAU Pend.	CV. AXEL ANUGRAH MANDIRI	6.942.208.772	600.2.10.2/44/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	6.942.208.772	1					1				
# Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung (BKP)																				
1.	Pembangunan Gedung Serbaguna Saribudolok	Kec. Silimakuta	2.600.000.000	BKP	CV. MATIO NEW GENERATION CORPORATION	2.527.520.728	600.2.10.2/154/6.5/PPK-AMAL/2024	23 Oktober 2024	100	2.527.520.728	1							1		
2.	Pembangunan Loods (Gedung Serba Guna) di Nagori Purba Tua Etek Kec. Silimakuta	Kec. Silimakuta	1.000.000.000	BKP	CV. BINTANG RAYA	860.668.332	600.2.10.2/154.1/6.5/PPK-AMAL/2024	23 Oktober 2024	100	860.668.332	1							1		
3.	Pembangunan Pasar Tigarunggu Kec. Purba	Kec. Purba	5.000.000.000	BKP	CV. PUNGGOWO CIREM	4.871.680.000	600.2.10.2/154.2/6.5/PPK-AMAL/2024	23 Oktober 2024	100	4.871.680.000	1							1		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																				
1.03.09.2.01.08 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																				
# Penataan Bangunan & Lingkungannya																				
1.	Penataan Pasar Perdagangan di Kec. Bandar	Kec. Bandar	3.000.000.000	DBH	CV. LAPANAM ERA KARYA	2.832.236.000	600.2.10.2/40/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	2.832.236.000	1							1		
2.	Penataan Lapangan Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya	Kec. Raya	200.000.000	DAU	CV. PUTRA BINTANG PERDANA	199.500.000	600.2.10.2/192/6.3/PPK.Gdg/2024	28 Oktober 2024	100	199.500.000	1				1					
3.	Penataan Jalan Masuk Pintu Utama Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya	Kec. Raya	200.000.000	DAU	CV. PUTRA BINTANG PERDANA	199.363.000	600.2.10.2/1924/6.3/PPK.Gdg/2024	28 Oktober 2024	100	199.363.000	-				-					
	Jumlah ...		51.750.000.000			49.537.961.942				49.537.961.941,99	8	11	2	4	12	4	1	3		

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah	-	28,57%	129%	2 Unit	11 Unit	550%
Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan	Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah	-	-	-	5 Unit	8 Unit	160%

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam memastikan Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan dan Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan pada tahun 2022 mencapai 28,57% dan Tahun 2023 mencapai 129%, pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan trend dengan capaian menjadi 550%. Sedangkan Sasaran Strategis Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan tahun 2024 mencapai 160% sedangkan realisasi tahun 2021 s/d 2023 tidak diketahui.

Dalam mendukung pencapaian Program Penataan Bangunan Gedung dengan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung memiliki beberapa sub kegiatan pelaksanaannya yaitu :

1. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan ini terbagi atas pembangunan dan rehabilitasi, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung dan Prasarana 3 paket dan Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Gedung Paket 1-3, Berikut dokumentasi pelaksanaan konstruksi pada sub kegiatan dimaksud :

1. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Adapun pelaksanaan pembangunan terbagi dalam beberapa sumber pendanaan dan peruntukan yaitu :

- Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor (DAU)
 1. Pembangunan Gedung dan Prasarana Kantor Camat Sidamanik
 2. Pembangunan Gedung dan Prasarana Kantor Camat Tanah Jawa
 3. Pembangunan Gedung FKUB di Kec. Siantar
 4. Rehabilitasi Gedung Balai Pertemuan di Sarimatondang Kec. Sidamanik
 5. Rehabilitasi Ruang Pelayanan di Gedung Kantor DPMPTSP Pamatang Raya
 6. Pembangunan Kantor Lurah Tiga Runggu di Kec. Purba
 7. Pekerjaan Prasarana Pendukung dan Utilitas Gedung RSUD Tuan Rondahaim Pamatang Raya



Foto Rehabilitasi Gedung Balai Pertemuan di Sarimatondang Kec. Sidamanik

- Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor (DAU & DBH) kepada Instansi Vertikal
 1. Pembangunan Pendopo di Rindam I/BB
 2. Rehabilitasi Barak Siaga Korem 022/Pantai Timur
 3. Rehabilitasi Rumah Jaga Korem 022/Pantai Timur
 4. Rehabilitasi Kantor Pengadilan Negeri Simalungun
 5. Pembangunan Gedung Barang Bukti, Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Simalungun (DBH)
 6. Rehabilitasi Ruangan Satreskrim Polres Simalungun (DBH)



Foto Pembangunan Pendopo di Rindam I/BB



Foto Rehabilitasi Kantor Pengadilan Negeri Simalungun

- Pembangunan Gedung (BKP)
 1. Pembangunan Gedung Serbaguna Saribudolok
 2. Pembangunan Loods (Gedung Serba Guna) di Nag. Purba Tua Etek Kec. Silimakuta
 3. Pembangunan Pasar Tigarunggu Kec. Purba



Foto Pembangunan Pasar Tigarunggu Kec. Purba

- Pembangunan Gedung Pendidikan (DAU Bidang Pendidikan)
 1. Pembangunan Gedung Sanggar Seni dan Budaya di Pamatang Raya
 2. Pembangunan Gedung Aula SMPN 1 Kec. Gunung Malela
 3. Pembangunan Gedung Aula SMPN 1 Kec. Raya
 4. Pembangunan Gedung SDN Tigarunggu Kec. Purba
 5. Pembangunan Stadion Mini di Pamatang Raya



Foto Pembangunan Gedung Sanggar Seni dan Budaya di Pamatang Raya



Foto Pembangunan Gedung SDN Tigarunggu Kec. Purba

- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan



Dalam memastikan Pembangunan gedung sesuai dengan usia rencana dan tepat dalam pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah menggabungkan Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan seperti pada gambar diatas. Selain itu juga untuk memastikan pengawasan pembangunan tersebut telah ditampung dalam Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung dan Prasarana Kantor Camat dan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan - paket 1 dan 2.

2. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli

(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG

Dalam sub kegiatan ini merupakan Belanja Jasa Tenaga Ahli dalam pengurusan PBG, Berikut Rekapitulasi Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung pada Tahun 2024

REKAPITUSI REKOMENDASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
TAHUN 2024

NO	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN
1.	HUNIAN / RUMAH TINGGAL	43
2.	USAHA / RUKO / TOKO	69
3.	KANTOR	4
4.	REST AREA TOL DAN PLAZA TOL	5
5.	PERUMAHAN	13
6.	GUDANG	3
7.	PABRIK	2
8.	SPBU	1
9.	TOWER TELEKOMUNIKASI	13
10.	TAMAN WISATA /PAT REKREASI	3
11.	KANDANG TERNAK	1
12.	PAGAR	1
	JUMLAH	158

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah	11 Unit	7 Unit	157,14%
Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan	Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah	8 Unit	5 Unit	160%

Dalam pencapaian Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dan Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat mencapai Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah sebesar 157,14% dari target 7 Unit, Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah sebesar 160% dari target 5 unit yang diinginkan. Capaian ini meningkat dari pencapaian Target Akhir Rencana Strategis sampai akhir tahun 2026 sebesar 7 Unit dan 5 Unit.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah	157,14%		
Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan	Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah	160%		

Untuk Program Penunjang Pemerintah daerah perbandingan di standart nasional dan provinsi tidak diketahui.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah	7 Unit	11 Unit	157,14%	Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Berhasil”, Berikut ini Adalah Analisis Pencapaian Kinerja dan Keuangan dapat disampaikan bahwasanya rata-rata Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan dengan target kinerja berupa sebanyak 7 Unit dan realisasi sebanyak 11 Unit atau sebesar 157,14%	Semakin ditingkatkan

Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan	Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah	5 Unit	8 Unit	160%	Capaian sasaran strategis ini termasuk dalam kategori “Berhasil”, Berikut ini Adalah Analisis Pencapaian Kinerja dan Keuangan dapat disampaikan bahwasanya rata-rata Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan dengan target kinerja berupa sebanyak 8 Unit dan realisasi sebanyak 11 Unit atau sebesar 157,14%	Semakin ditingkatkan
---	---	--------	--------	------	--	----------------------

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintah	7 Unit	11 Unit	157,14 %	50.471.240.000	47.626.083.445	94,36%	455,64%
Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan	Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah	5 Unit	8 Unit	160%	6.510.930.332	6.510.930.332	100%	60%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan	157,14%	Program : Penataan Bangunan Gedung Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kot a Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	Menunjang	dapat disampaikan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan dengan target kinerja berupa sebanyak 2 Unit dan realisasi sebanyak 11 Unit atau sebesar 550%.
Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan	Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintahan	160%	Program Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kot a Persentase Penyelenggaraan Bangunan	100%	Menunjang	Analisis pada keterangan di bawah

			Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
--	--	--	---	--	--	--	--

Adapun pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Bertambahnya Persentase Bangunan Gedung Pemerintahan dan Sasaran Strategis Terpeliharanya Bangunan Gedung Pemerintahan dengan indikator kinerja Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik dan melebihi batas target dari yang direncanakan. Pada tahun ini ada satu paket kegiatan yang masuk dalam KDP karena belum selesai 100 % yaitu Pembangunan Gedung Aula SMPN 1 Kec. Raya. Adapun capaian rasio kepatuhan IMB sebesar 100% dapat dilihat pada table berikut ini :

Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota			
Outcome	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	1.969 ijin	100,00 %
	Jumlah IMB yang berlaku	1.969 ijin	

Sasaran 6 :

- Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat

Indikator 6 :

- Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan	3 Unit	4 Unit	133,33%

untuk mewujudkan tujuan tersedianya Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dalam Tahun 2024 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut yaitu Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat.

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya, yang Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat dan ini Rincian pencapaian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

REALISASI KEGIATAN KONSTRUKSI PADA DINAS PUTR KAB. SIMALUNGUN TA. 2024

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Gedung Pemkab.							
											Rehabilitasi	Pemb. Baru	Rehabilitasi	Pemb. Baru	Kantor	Pendidikan	Kesehatan	Pengadangan
											unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit	unit
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																		
1.03.09.2.01.08 - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
(#) Penataan Bangunan & Lingkungannya																		
1.	Penataan Pasar Perdagangan di Kec. Bandar	Kec. Bandar	3.000.000.000	DBH	CV. LAPANAM ERA KARYA	2.832.236.000	600.2.10.3/40/6.3/PPK.Gdg/2024	18 Juli 2024	100	2.832.236.000	1							1
2.	Penataan Lapangan Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya	Kec. Raya	200.000.000	DAU	CV. PUTRA BINTANG PERDANA	199.500.000	600.2.10.2/192/6.3/PPK.Gdg/2024	28 Oktober 2024	100	199.500.000	1				1			
3.	Penataan Jalan Masuk Pintu Utama Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya	Kec. Raya	200.000.000	DAU	CV. PUTRA BINTANG PERDANA	199.363.000	600.2.10.2/192/6.3/PPK.Gdg/2024	28 Oktober 2024	100	199.363.000	-				-			
Jumlah ...			51.750.000.000			49.537.961.942				49.537.961.941,99	8	11	2	4	12	4	1	3

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan	-	200%	300%	3 Unit	4 Unit	133,33%

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam memastikan Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 200% dan Tahun 2023 sebesar 300% namun pada tahun 2024 ini mengalami penurunan trend dengan capaian menjadi 133,33%.

Sasaran Strategis Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat adalah Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dan memiliki kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota Adapun sub kegiatan yang ditangani adalah Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

Adapun Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada sub kegiatan ini yaitu :

1. Penataan Pasar Perdagangan di Kec. Bandar.
2. Penataan Lapangan Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya
3. Penataan Jalan Massuk Pintu Utama Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya



Foto Penataan Pasar Perdagangan di Kec. Bandar.



Foto Penataan Lapangan Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan	4 Unit	3 Unit	133,33%

Dalam pencapaian Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat mencapai 133,33% dari target 3 unit yang diinginkan dapat dicapai 4 unit

Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan. Capaian ini meningkat 1 unit dari pencapaian Target Akhir Rencana Strategis sampai akhir tahun 2026 sebesar 3 Unit.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan	133,33%		

Untuk Program Penunjang Pemerintah daerah perbandingan di standart nasional dan provinsi tidak diketahui.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan	3 Unit	4 Unit	133,33%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2024 pada Sasaran Strategis Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat dengan target kinerja berupa sebanyak 3 dan 3 Unit dan realisasi sebanyak 4 dan 2 Unit atau sebesar 133,33%	Capaian pada sub kegiatan ini degan membangun baru 4 unit bangunan dan Upaya yang dapat dilakukan yaitu tetap meningkatkan capaian yang telah diraih

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	Bertambahnya Persentase Infrastruktur Perdesaan	3 Unit	4 Unit	133,33 %	3.427.330.000	3.386.349.000	98,80%	34,53%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan Layanan	Bertambahnya Persent	133,33%	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah Bangunan Gedung dan	98,80%	Menunjang	Analisis pada ketera

Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat	ase Infrastruktur Perdesaan		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota	Lingkungan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			ngan dibawah
---	-----------------------------	--	---	---	--	--	--------------

Pada pencapaian program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota dan sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya sangat menunjang keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Layanan Untuk tertib Infrastruktur Pelayanan Masyarakat bukan hanya dan Pelaksanaan Infranstruktur Layanan Perdesaan. Selain itu tidak ada pengurangan anggaran yang signifikan untuk pencapaian program ini. Capaian 98,80% merupakan capaian realisasi anggaran keuangan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota.

Sasaran 7 : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator 7 : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 kegiatan	0 Kegiatan	0%

Penganggaran pada Program ini tidak ada sehingga tidak dapat dianalisis. Pelaksanaan Kegiatan juga Tidak Berjalan dan waktu untuk pelaksanaan tidak memungkinkan di karenakan perubahan kegiatan dilaksanakan di PAPBD, namun pada akhirnya tidak ada PAPBD yang disyahkan.

Sasaran 8 :

- Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan
- Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan
- Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap
- Terpeliharanya Jalan dengan Baik

Indikator 8 :

- Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan
- Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan
- Bertambahnya jalan kondisi mantap
- Bertambahnya jalan kondisi mantap

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	3 Dok	8 Dok	266,66%
Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%
Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap	Bertambahnya jalan kondisi mantap	64,9 Km	49,39 Km	76,10%
Terpeliharanya Jalan dengan Baik	Bertambahnya jalan kondisi mantap	11,36 Km	42,75 Km	376,32%

Sasaran 8 Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan , Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan, Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap, Terpeliharanya Jalan dengan Baik dengan judul program yaitu : Program Penyelenggaraan Jalan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam pencapaian sasaran strategis 8 tersebut dilakukan oleh Bidang Bina Marga untuk mencapai tujuan strategis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun bentuk pelaksanaan program tersebut untuk tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Dalam pencapaian sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, namun pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun sudah mencapai target yang diinginkan yaitu Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan sebesar 266,66%, Terlaksananya Survey

Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan sebesar 200%, Bertambahnya jalan kondisi mantap sebesar 76,10%, Bertambahnya jalan kondisi mantap sebesar 376,32%. Adapun rincian capaian kegiatan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 11. Realisasi Kegiatan Konstruksi Bidang Bina Marga Tahun 2024

REALISASI KEGIATAN KONSTRUKSI PADA DINAS PUTR KAB. SIMALUNGUN TA. 2024																								
No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp.)	JK/ JD / Jkel	Jl. Kabupaten		Jl. Desa		Holding Treatme rit	Jenis Penanganan (Rekon & Rehab)				Bangunan Pengaman Jalan			
												Pemel. Rutin	Rekon & Rehab	Rekon & Rehab	Pemb./Pembukaan		Hotmix	Lapen	Telford/ Agr.	Rigid Beton	Saluran Pas.	Gorong-gorong	Tembok Penahan	Jembatan
												m'	m'	m'	m'		m'	m'	m'	Unit	m'	bh	m'	
1.03.10.2.01.31 - Penggantian Jembatan																								
# Penggantian Jembatan di Jalan Kabupaten (BKP)																								
1.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Simp. Mekar Rejo - Gunung Perak Kec. Bosar Maligas	Kec. Bosar Maligas	2.000.000.000	BKP	---	---	Tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan APBD Pemprovsu	---	0	0														
# Penggantian Jembatan di Jalan Desa (BKP)																								
1.	Pembangunan Jembatan di Jl. Gotong Royong Nagori Marjandi Pisang Kec. Panombeian Paneli	Kec. Panombeian Paneli	200.000.000	BKP	CV. KARYA JAYA	199.290.000	600.2.10.2/164.1/6.2/PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.290.000	JD												1	5,8
1.03.10.2.01.33 - Rekonstruksi Jalan																								
# Rekonstruksi Jalan Kabupaten (DAK)																								
1.	Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Sinar Baru - Bosi Sinombah Kec. Dolok Silou	Kec. Dolok Silou	8.000.000.000	DAK	CV. JULIA N	7.919.765.341	600.2.10.2/10.1/6.2/PPK-WIL.I/2024	14 Maret 2024	100	7.919.765.341	JK	2.510					2.510							
2.	Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Bosi Sinombah - Huta Saing Kec. Dolok Silou	Kec. Dolok Silou	17.769.136.000	DAK	PT. ARFA RIZKI BERSAUDARA	17.322.537.000	600.2.10.2/10/6.2/PPK-WIL.I/2024	14 Maret 2024	100	17.322.537.000	JK	6.900					6.900							
3.	Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Damak Kitang - Silau Dunia Kec. Silou Kahean	Kec. Silou Kahean	13.992.234.000	DAK	CV. PUNGOWO CIREM	13.703.060.000	600.2.10.2/10/6.2/PPK-WIL.II/2024	14 Maret 2024	100	13.703.060.000	JK	5.388					5.388							
4.	Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Rambung Merah - Karang Rejo Kec. Siantar/ Gunung Maligas	Kec. Siantar/ Gunung Maligas	12.280.060.000	DAK	CV. RAKA RAPE	11.985.823.000	600.2.10.2/10.1/6.2/PPK-WIL.II/2024	14 Maret 2024	100	11.985.823.000	JK	3.705					3.705							
5.	Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Girsang I - Girsang II Kec. Girsang Sipangan Bolon	Kec. Girsang Sipangan Bolon	8.475.320.000	DAK	CV. TEPAYANA	8.300.326.000	600.2.10.2/08/6.2/PPK-WIL.III/2024	15 Maret 2024	100	8.300.326.000	JK	2.860					2.860							
# Rekonstruksi Jalan Kabupaten (DBH Sawit)																								
1.	Rekonstruksi Jalan Jurusan Nagojor - Bah Jambi Kec. Jawa Maraja Bah Jambi	Kec. Jawa Maraja Bah Jambi	13.105.343.200	DBH Sawit	PT. CERDAS PERSADA MANDIRI	12.867.552.435	600.2.10.2/106/6.2/PPK-WIL.II/2024	13 Agustus 2024	100	12.867.552.435	JK	3.940					3.940							
2.	Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Nagojor - Nagojor Kec. Tanah Jawa/ Jawa Maraja Bah Jambi	Kec. Tanah Jawa/ Jawa Maraja Bah Jambi	12.140.995.200	DBH Sawit	PT. KARYA MURNI PERKASA	11.979.847.760	600.2.10.2/104/6.2/PPK-WIL.I/2024	13 Agustus 2024	100	11.979.847.760	JK	3.250					3.250							
# Rekonstruksi Jalan Kabupaten (DAU)																								
1.	Rekonstruksi Jalan Jurusan Karang Anom - Sibisa Kec. Paneli	Kec. Paneli	1.000.000.000	DAU	CV. DELA PRATAMA	984.549.000	600.2.10.2/84/6.2/PPK-WIL.I/2024	16 Juli 2024	100	984.549.000	JK	415					415							
2.	Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Buntu Turunan - Simp. Rondang Kec. Hatonduhan	Kec. Hatonduhan	1.000.000.000	DAU	CV. PARSONA JAYA	979.760.000	600.2.10.2/06/6.2/PPK-WIL.IV/2024	16 Juli 2024	100	979.760.000	JK	344					344							
3.	Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Kampung Muslimin - Kp. Muslimin Kec. Tapani Dolok	Kec. Tapani Dolok	1.000.000.000	DAU	CV. KARYA JAYA	978.534.200	600.2.10.2/86/6.2/PPK-WIL.II/2024	16 Juli 2024	100	978.534.200	JK	477								477				
4.	Rekonstruksi Jalan Jurusan Mallopot - Lumban Gorat Nag. Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan	Kec. Dolok Panribuan	400.000.000	DAU	CV. SISI SOLA GRACIA	392.290.000	600.2.10.2/06.1/6.2/PPK-WIL.IV/2024	16 Juli 2024	100	392.290.000	JK	300								300				
5.	Rekonstruksi Jalan menuju Pesantren Salman Daim Kec. Bandar Masilam	Kec. Bandar Masilam	600.000.000	DAU	CV. ZENAYA	586.687.900	600.2.10.2/06.2/PPK-WIL.IV/2024	16 Juli 2024	100	586.687.900	JK	271								271				
6.	Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Siatasan - Siatasan Kec. Dolok Panribuan	Kec. Dolok Panribuan	200.000.000	DAU	CV. SUMBER RIZKY HUTAMA	199.234.000	600.2.10.2/62/6.2/PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.234.000	JK	250						250						
7.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Balimbangan - Maligas Tengah Kec. Tanah Jawa	Kec. Tanah Jawa	200.000.000	DAU	CV. DESI KARYA	199.124.000	600.2.10.2/62.1/6.2/PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.124.000	JK	84								84				
8.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Simpang Duriat - Kampung Porsea Kec. Gunung Maligas	Kec. Gunung Maligas	200.000.000	DAU	CV. NAGA MORI JAYA	199.082.000	600.2.10.2/62.2/6.2/PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.082.000	JK	100								100				
9.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Simpang Banua - Bandar Purba Kec. Purba	Kec. Purba	200.000.000	DAU	CV. GRENI UTAMA	199.014.000	600.2.10.2/165.1/6.2/PPK-WIL.I/2024	01 November 2024	100	199.014.000	JK	100								100				
10.	Perkerasan Telford Jalan Jurs. Simp. Marubun Pane - Parlombuan Baru Kec. Purba	Kec. Purba	200.000.000	DAU	CV. PUTRA JASSOH PERSADA	199.007.000	600.2.10.2/165.2/6.2/PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.007.000	JK	400							400					
11.	Perkerasan Beton Jalan Bukit Rejo menuju Manik Hataran Nag. Manik Hataran Kec. Sidamanik	Kec. Sidamanik	200.000.000	DAU	CV. HARANGAN PUTRA JAYA	199.147.000	600.2.10.2/62.32/6.2/PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.147.000	JK	110								110				
# Rekonstruksi Jalan Desa di Kelurahan (DAU)																								
1.	Rekonstruksi Jl. Indah Sari Kel. Sinaksak Kec. Tapani Dolok	Kec. Tapani Dolok	200.000.000	DAU	CV. SOLUSI MANDIRI UTAMA	199.171.000	600.2.10.2/164/6.2/PPK-WIL.I/2024	01 November 2024	100	199.171.000	Jkel		305					305						
2.	Perkerasan Beton Jalan di Samping Kanan Pasar Perdagangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar	Kec. Bandar	200.000.000	DAU	PT. KARYA ARTISTIK UNGGUL	199.058.000	600.2.10.2/62.4/6.2/PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.058.000	Jkel		105							105				
3.	Rekonstruksi Jl. Sibunga-bunga Kel. Pamatang Raya Kec. Raya	Kec. Raya	200.000.000	DAU	CV. PUTRA BINTANG PERDANA	199.113.000	600.2.10.2/164.13/6.2/PPK-WIL.III/2024	01 November 2024	100	199.113.000	Jkel		180							180				
# Rekonstruksi Jalan Desa (DAU)																								
1.	Rekonstruksi Jl. Salebo Nag. Pematang Kerasan Kec. Pematang Bandar	Kec. Pematang Bandar	200.000.000	DAU	CV. KS.PUTRA SIMALUNGUN	199.187.000	600.2.10.2/62.9/6.2/SPPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.187.000	JD		250					250						
2.	Rekonstruksi Jl. Lau Cimba Nagori Rambung Merah Kec. Siantar	Kec. Siantar	200.000.000	DAU	CV. MUHAMMAD HAFIZ D	199.227.000	600.2.10.2/62.5/6.2/SPPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.227.000	JD		100							100				
3.	Rekonstruksi Jl. Melati Nagori Rambung Merah Kec. Siantar	Kec. Siantar	200.000.000	DAU	CV. MUHAMMAD HAFIZ D	199.137.000	600.2.10.2/62.6/6.2/SPPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.137.000	JD		115							115				
4.	Rekonstruksi Jl. Ragi Cantik Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar	Kec. Siantar	200.000.000	DAU	CV. NAGA MORI JAYA	199.096.000	600.2.10.2/62.7/6.2/SPPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.096.000	JD		82							82				
5.	Rekonstruksi Jalan Huta Jaya Parmonangan Nagori Maligas Tengah Kec. Tanah Jawa	Kec. Tanah Jawa	200.000.000	DAU	CV. DESI KARYA	199.058.000	600.2.10.2/62.8/6.2/PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.058.000	JD		98					98						
6.	Perkerasan Beton Jalan di Nagori Bukit Rejo Kec. Sidamanik	Kec. Sidamanik	200.000.000	DAU	---	---	Tidak dilaksanakan	---	0	0														

REALISASI KEGIATAN KONSTRUKSI PADA DINAS PUTR KAB. SIMALUNGUN TA. 2024

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp.)	JK/ JD / Jkel	Jl. Kabupaten		Jl. Desa		Holding Treatme nt	Jenis Penanganan (Rekon & Rehab)				Bangunan Pengaman Jalan					
												Pemel. Rutin	Rekon & Rehab	Rekon & Rehab	Pemb/ Pembuk aan		Hotmix	Lapen	Telford/ Agr.	Rigid Beton	Saluran Pas.	Gorong-gorong	Tembok Penahan	Jembatan		
												m'	m'	m'	m'		m'	m'	m'	m'	Unit	m'	bh	m'		
# Rekonstruksi Jalan Kabupaten (BKP)																										
1.	Peningkatan Jalan Nagori Naga Jaya I Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun	Kec. Bandar Hulan	200.000.000	BKP	CV. KAMAJAYA	199.300.000	600.2.10.2/62.14/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.300.000	JK			250					250							
2.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Pasar Baru - Adil Makmur Kec. Bosar Maligas	Kec. Bosar Maligas	1.500.000.000	BKP	CV. RAKA RAPE	1.465.947.000	600.2.10.2/55.6/6.2/P PK-WIL.IV/2024	23 Oktober 2024	100	1.465.947.000	JK			348					348							
3.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Sinaman Labah - Bah Bolon Kec. Dolog Masagal	Kec. Dolog Masagal	1.000.000.000	BKP	CV. DE WHO	977.435.000	600.2.10.2/158/6.2/P PK-WIL.IV/2024	24 Oktober 2024	100	977.435.000	JK			420					420							
4.	Peningkatan Jalan Nagori Padang Mainu Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun	Kec. Dolok Batu Nanggar	200.000.000	BKP	CV. SUMBER RIZKY HUTAMA	199.029.000	600.2.10.2/62.17/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.029.000	JK			237					237							
5.	Rekonstruksi Jalan Dusun Marihat Huta manuju Dusun Naga Dolok Parmonangan, Kec. Dolok Panribuan	Kec. Dolok Panribuan	1.000.000.000	BKP	CV. PRASASTI 2000	978.611.000	600.2.10.2/55.1/6.2/P PK-WIL.IV/2024	23 Oktober 2024	100	978.611.000	JK			392					392							
6.	Rekonstruksi Jalan Simp. Kawat - Tangga Batu Kec. Dolok Panribuan	Kec. Dolok Panribuan	1.000.000.000	BKP	CV. DELA PRATAMA	977.143.999	600.2.10.2/55.4/6.2/P PK-WIL.IV/2024	23 Oktober 2024	100	977.143.999	JK			368					368							
7.	Rekonstruksi Jalan di Nagori Marihat Raja Kec. Dolok Panribuan	Kec. Dolok Panribuan	2.175.000.000	BKP	CV. JORDAN	1.946.031.000	600.2.10.2/55/6.2/PP K-WIL.IV/2024	23 Oktober 2024	100	1.946.031.000	JK			732					732							
8.	Rekonstruksi Jalan di Dusun Mariah Dolok Nagori Mariah Dolok Kec. Dolok Silou	Kec. Dolok Silou	200.000.000	BKP	CV. HUTA BOLAG	199.093.000	600.2.10.2/165.3/6.2/ PPK-WIL.I/2024	01 November 2024	100	199.093.000	JK			187					187							
9.	Rekonstruksi Jalan di Dusun Siboro Nagori Mariah Dolok Kec. Dolok Silou	Kec. Dolok Silou	200.000.000	BKP	CV. HUTA BOLAG	199.139.000	600.2.10.2/165.4/6.2/ PPK-WIL.I/2024	01 November 2024	100	199.139.000	JK			190					190							
10.	Rekonstruksi Jalan Bosi Sinombah, Kec. Dolok Silou	Kec. Dolok Silou	400.000.000	BKP	CV. ZENAYA	388.925.000	600.2.10.2/159.2/6.2/ PPK-WIL.I/2024	24 Oktober 2024	100	388.925.000	JK			450					450							
11.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Simp. Tonduhan - Tangga Batu Kec. Hatonduhan	Kec. Hatonduhan	1.500.000.000	BKP	CV. PEBRI UNGGULAN	1.458.663.000	600.2.10.2/55.3/6.2/P PK-WIL.IV/2024	23 Oktober 2024	100	1.458.663.000	JK			453					453							
12.	Peningkatan Jalan Nagori Mekar Bahalat Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab. Simalungun	Kec. Jawa Maraja Bah Jambi	200.000.000	BKP	CV. NAYLA SANTIKA	199.122.000	600.2.10.2/62.22/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.122.000	JK			132					132							
13.	Peningkatan Jalan Nagori Kandangan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	Kec. Pematang Bandar	200.000.000	BKP	CV. BATANG GADIS	199.121.000	600.2.10.2/62.23/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.121.000	JK	JD		260					260							
14.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Simpang Habatu - Bandar Pulo Kec. Pematang Bandar	Kec. Pematang Bandar	1.500.000.000	BKP	CV. RAKA RAPE	1.459.709.000	600.2.10.2/55.5/6.2/P PK-WIL.IV/2024	23 Oktober 2024	100	1.459.709.000	JK			497					497							
15.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Simpang Bagot Raja - Bagot Raja Kec. Purba	Kec. Purba	1.000.000.000	BKP	CV. DE WHO	969.514.999	600.2.10.2/159.4/6.2/ PPK-WIL.I/2024	24 Oktober 2024	100	969.514.999	JK			435					435							
16.	Rekonstruksi Jalan Kelling Kota Tigarunggu Kec. Purba	Kec. Purba	2.500.000.000	BKP	CV. JULIA N	2.439.923.000	600.2.10.2/159.3/6.2/ PPK-WIL.I/2024	24 Oktober 2024	100	2.439.923.000	JK			1.132					1.132							
17.	Rekonstruksi Jalan Kariahan Kec. Raya menuju Parapat Hulan Kec. Silou Kahean	Kec. Raya	200.000.000	BKP	CV. ZENAYA	199.117.000	600.2.10.2/164.5/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.117.000	JK			80					80							
18.	Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Sigonrang - Silou Hulan Kec. Raya	Kec. Raya	1.500.000.000	BKP	---	---	Tidak dilaksanakan, tidak sesuai dengan APBD Pemprosu	---	0	0																
19.	Rekonstruksi Jalan dari Nagori Sorba Dolok menuju Nagori Banjaran Kec. Raya Kahean	Kec. Raya Kahean	1.000.000.000	BKP	CV. PARUMBAL SEJAHTERA	977.094.000	600.2.10.2/158.1/6.2/ PPK-WIL.II/2024	24 Oktober 2024	100	977.094.000	JK			424					424							
20.	Rekonstruksi Jalan Jurs. Sinder Raya - Panduman Kec. Raya Kahean	Kec. Raya Kahean	2.000.000.000	BKP	CV. WONG TELOE	1.946.742.000	600.2.10.2/158.2/6.2/ PPK-WIL.II/2024	24 Oktober 2024	100	1.946.742.000	JK			624					624							
21.	Peningkatan Jalan Nagori Silau Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun	Kec. Siantar	175.000.000	BKP	CV. MUTIARA	174.242.000	600.2.10.2/62.27/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 Nopember 2024	100	174.242.000	JK			240					240							
22.	Lapen Jl. Marihat Baris Siantar	Kec. Siantar	200.000.000	BKP	CV. MAHATA PUAN RAYA	199.573.000	600.2.10.2/62.11/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 Nopember 2024	100	199.573.000	JK			340					340							
23.	Rekonstruksi Jalan Purba Tua - Rambah Kec. Silimakuta	Kec. Silimakuta	2.000.000.000	BKP	CV. JULIA N	1.946.869.000	600.2.10.2/159.1/6.2/ PPK-WIL.I/2024	24 Oktober 2024	100	1.946.869.000	JK			905					905							
24.	Rekonstruksi Jalan di Bah Sawah Nagori Buttu Bayu Kec. Silou Kahean	Kec. Silou Kahean	200.000.000	BKP	CV. ZENAYA	199.455.000	600.2.10.2/164.6/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.455.000	JK			85					85							
25.	Rekonstruksi Jalan Parapat Buttu menuju Rawang Huting Nagori Buttu Bayu Kec. Silou Kahean	Kec. Silou Kahean	200.000.000	BKP	CV. ZENAYA	199.336.000	600.2.10.2/164.7/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.336.000	JK			141					141							
26.	Perkerasan Telford Jalan Dusun Siandorasi Nagori Buttu Bayu Kec. Silou Kahean	Kec. Silou Kahean	200.000.000	BKP	CV. JUANDA	199.191.000	600.2.10.2/164.8/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.191.000	JK			310					310							
27.	Rekonstruksi Jalan di Nagori Bayu Bagasan Kec. Tanah Jawa	Kec. Tanah Jawa	200.000.000	BKP	CV. JORDAN	199.133.000	600.2.10.2/62.10/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 Nopember 2024	100	199.133.000	JK			103					103							
28.	Peningkatan Jalan Nagori Bahjambi II Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun	Kec. Tanah Jawa	200.000.000	BKP	CV. MUTIARA	199.192.000	600.2.10.2/62.28/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 Nopember 2024	100	199.192.000	JK			105					105							
29.	Perkerasan Beton Jalan Jurusan Simpang Saropah - Kampung Tengkolan Kec. Tanah Jawa	Kec. Tanah Jawa	400.000.000	BKP	CV. ALDO WASTU KENCANA	390.085.000	600.2.10.2/55.2/6.2/P PK-WIL.IV/2024	23 Oktober 2024	100	390.085.000	JK			230					230							
# Rekonstruksi Jalan Desa di Kelurahan (BKP)																										
1.	Peningkatan Jalan Kp. Lalang Kel. Serbelawan Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun	Kec. Dolok Batu Nanggar	200.000.000	BKP	CV. KAMAJAYA	199.142.000	600.2.10.2/62.18/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.142.000	Jkel				153				153							
2.	Peningkatan Jalan Kelurahan Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	Kec. Pematang Bandar	200.000.000	BKP	CV. HARAPAN INDAH	199.115.000	600.2.10.2/62.24/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 Nopember 2024	100	199.115.000	Jkel				250				250							
3.	Peningkatan Jalan Kel. Sinaksak Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun	Kec. Tapian Dolok	200.000.000	BKP	CV. PUTRA BINTANG PERDANA	199.152.000	600.2.10.2/164.11/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.152.000	Jkel				110				110							
# Rekonstruksi Jalan Desa (BKP)																										
1.	Peningkatan Jalan Nagori Sugarang Bayu Kec. Bandar Kab. Simalungun	Kec. Bandar	200.000.000	BKP	CV. NAYLA SANTIKA	199.165.000	600.2.10.2/62.13/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.165.000	JK				230				230							
2.	Peningkatan Jalan Nagori Panombean Baru Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun	Kec. Bandar Masilam	200.000.000	BKP	CV. SUMBER RIZKY HUTAMA	199.105.000	600.2.10.2/62.15/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.105.000	JD				133				133							
3.	Peningkatan Jalan Nagori Bahung Hulan Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun	Kec. Dolok Batu Nanggar	200.000.000	BKP	CV. SUMBER RIZKY HUTAMA	199.056.000	600.2.10.2/62.16/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	199.056.000	JK				260				260							
4.	Rekonstruksi Jalan di Nagori Parsamian Kec. Dolok Silou	Kec. Dolok Silou	200.000.000	BKP	CV. HUTA BOLAG	199.046.000	600.2.10.2/165.5/6.2/ PPK-WIL.I/2024	01 November 2024	100	199.046.000	JD				130				130							

REALISASI KEGIATAN KONSTRUKSI PADA DINAS PUTR KAB. SIMALUNGUN TA. 2024																								
No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp.)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp.)	JK/ JD / Jkel	Jl. Kabupaten		Jl. Desa		Holding Treatme nt	Jenis Penanganan (Rekon & Rehab)				Bangunan Pengaman Jalan			
												Pemel. Rutin	Rekon & Rehab	Rekon & Rehab	Pemb/ Pembuk aan		Hotmix	Lapen	Telford/ Agr.	Rigid Beton	Saluran Pas.	Gorong-gorong	Tembok Penahan	Jembatan
												m'	m'	m'	m'	m'	m'	m'	m'	Unit	m'	bh	m'	
	[#] Rekonstruksi Jalan Kabupaten (BKP)																							
1.	Peningkatan Jalan Nagori Naga Jaya 1 Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun	Kec. Bandar Hulan	200.000.000	BKP	CV. KAMAJAYA	199.300.000	600.2.10.2/62.14/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 November 2024	100	199.300.000	JK		250				250							
5.	Rekonstruksi Jalan Lingkar Dusun Rambah Nagori Panribuan Kec. Dolok Silou	Kec. Dolok Silou	200.000.000	BKP	CV. HUTA BOLAG	199.254.000	600.2.10.2/165.6/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 November 2024	100	199.254.000	JD			147					147					
6.	Peningkatan Jalan Nagori Asilum Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun	Kec. Gunung Malela	100.000.000	BKP	CV. WIRA KUSUMA STD	99.594.000	600.2.10.2/62.21/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	99.594.000	JD			90					90					
7.	Peningkatan Jalan Nagori Negeri Malela Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun	Kec. Gunung Malela	200.000.000	BKP	CV. MUTIARA	199.195.000	600.2.10.2/62.20/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 November 2024	100	199.195.000	JK			320				320						
8.	Rekonstruksi Jalan di Silau Malela Kec. Gunung Malela	Kec. Gunung Malela	330.000.000	BKP	CV. PUTRA BINTANG PERDANA	319.873.999	600.2.10.2/55.8/6.2/P PK-WIL.IV/2024	23 Oktober 2024	100	319.873.999	JD			205				205						
9.	Peningkatan Jalan Nagori Karang Sari Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun	Kec. Gunung Maligas	200.000.000	BKP	CV. KAMAJAYA	199.140.000	600.2.10.2/62.19/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 November 2024	100	199.140.000	JK			150					150					
10.	Peningkatan Jalan Nagori Sait Buttu Saribu Kec. Pematang Sidamanik Kab. Simalungun	Kec. Pematang Sidamanik	170.000.000	BKP	CV. SUMBER RIZKY HUTAMA	169.276.000	600.2.10.2/62.26/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 November 2024	100	169.276.000	JD			135					135					
11.	Rekonstruksi Jin. Gersang Dusun 2 Nagori Saribu Jandi Kec. Pematang Silimahuta	Kec. Pematang Silimahuta	200.000.000	BKP	CV. GRENI UTAMA	199.099.000	600.2.10.2/165.7/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 November 2024	100	199.099.000	JK			123					123					
12.	Rekonstruksi Jalan Dusun 1 Nagori Saribu Jandi Kec. Pematang Silimahuta	Kec. Pematang Silimahuta	200.000.000	BKP	CV. GRENI UTAMA	199.059.000	600.2.10.2/165.8/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.059.000	JK			96					96					
13.	Peningkatan Jalan Nagori Rukun Mulyo Kec. Panombeian Panel Kab. Simalungun	Kec. Panombeian Panel	150.000.000	BKP	CV. WIRA KUSUMA STD	149.369.000	600.2.10.2/164.10/6.2 /PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	149.369.000	JD			190				190						
14.	Rekonstruksi Jalan di Nag. Marjandi Pisang Kec. Panombeian Panel	Kec. Panombeian Panel	200.000.000	BKP	CV. KARYA JAYA	199.103.000	600.2.10.2/164.9/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.103.000	JD			228				228						
15.	Peningkatan Jalan Nagori Wonorejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	Kec. Pematang Bandar	200.000.000	BKP	CV. BATANG GADIS	199.167.000	600.2.10.2/62.25/6.2/ PPK-WIL.IV/2024	01 Nopember 2024	100	199.167.000	JP			250				250						
16.	Rekonstruksi Jalan Huta Simp. Naga Pane Nag. Nagori Tongah Kec. Purba	Kec. Purba	200.000.000	BKP	CV. PUTRA JASSOH PERSADA	199.051.000	600.2.10.2/165.10/6.2 /PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.051.000	JK			230				230						
17.	Rekonstruksi Jalan Dusun 3 dan Dusun 4 Luppatt Nihrik Nagori Puli Buah Kec. Raya Kahean	Kec. Raya Kahean	200.000.000	BKP	CV. JUANDA	199.504.000	600.2.10.2/164.2/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.504.000	JK			263				263						
18.	Rekonstruksi Jalan menuju Dusun II Nag. Marubun Siboras Kec. Raya Kahean	Kec. Raya Kahean	200.000.000	BKP	CV. JUANDA	199.147.000	600.2.10.2/164.3/6.2/ PPK-WIL.II/2024	01 Nopember 2024	100	199.147.000	JD			142				142						

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	-	100%	100%	3 Dok	8 Dok	266,66 %
Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	-	0%	367%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%
Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap	Bertambahnya jalan kondisi mantap	-	159,39 %	71 %	64,9 Km	49,39 Km	76,10%
Terpeliharanya Jalan dengan Baik	Bertambahnya jalan kondisi mantap	-	1.025%	1.267 %	11,36 Km	42,75 Km	376,32 %

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam memastikan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan sebesar 100% ,% namun pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan trend dikarenakan kondisi-kondisi tertentu capaian meningkat untuk indikator Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan 266,66%, Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan 200%, Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap 76,10%, Terpeliharanya Jalan dengan Baik 376,32%.

Adapun Program dalam mencapai sasaran strategis kegiatan tersebut adalah Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Adapun sub kegiatan yang ada terdiri dari :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
3. Penggantian Jembatan
4. Rekonstruksi Jalan
5. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
6. Rehabilitasi Jalan, dan

7. Pemeliharaan Rutin Jalan

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari hasil capaian Program Penyelenggaraan Jalan

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Dalam Program ini terdapat 5 paket Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket yaitu :

- a. Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket – 1
- b. Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket – 2
- c. Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket – 3
- d. Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket – 4 dan
- e. Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket – 5

Dibawah ini merupak hasil dari kegiatan perencanaan jalan tersebut yang mana terdiri dari tiga laporan yaitu Laporan Pendahuluan, antara dan akhir seperti yang berikut ini

:



Foto Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan Paket – 1

2. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa

Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan paket-paket pekerjaan konstruksi untuk memastikan kegiatan konstruksi berjalan sesuai jadwal, mutu bangunan program penyelenggaraan jalan dibagi menjadi 3 Paket Pekerjaan Pengawasan yang terdiri dari :

- a. Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Konstruksi Jalan DAK - Paket 1

- b. Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Konstruksi Jalan DAK - Paket 2, dan
- c. Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Konstruksi Jalan DBH Sawit

3. Penggantian Jembatan

Sub kegiatan Penggantian Jembatan terlaksana di Jalan Desa (BKP) Pembangunan Jembatan di Jl. Gotong Royong Nag. Marjandi Pisang Kec. Panombeian Panei.

Berikut dokumentasi kegiatan penggantian Jembatan tersebut :



4. Rekonstruksi Jalan

Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan telah terlaksana dengan dukungan berbagai dana antara lain :

- Belanja Modal Jalan Kabupaten - DAK PENUGASAN

Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Damak Kitang - Silau Dunia Kec. Silou Kahean



Foto Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Damak Kitang - Silau Dunia Kec. Silou Kahean

- Pengembangan Food Estate
 - a. Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Bosi Sinombah - Huta Saing Kec. Dolok Silou
 - b. Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Sinar Baru - Bosi Sinombah - Kec. Dolok Silou



Foto Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Bosi Sinombah - Huta
Saing Kec. Dolok Silou

- Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas
 - a. Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Girsang I - Girsang II Kec. Girsang Sipangan Bolon
- Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
 - a. Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Rambung Merah - Karang Rejo Kec. Siantar / Gunung Maligas



Foto Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Rambung Merah - Karang Rejo Kec.
Siantar / Gunung Maligas

Rekonstruksi Jalan Kabupaten (BKP)		23.250.000.000,00	21.086.735.998,00
Rekonstruksi Jalan Purba Tua Menuju Rambah Kec. Silimakuta	BKP	2.000.000.000,00	1.946.869.000,00
Rekonstruksi Jalan dari Nag. Sorba Dolok Menuju Nag. Banjaran Kec. Raya Kahean	BKP	1.000.000.000,00	977.094.000,00
Rekonstruksi Jalan di Nag. Marihat Raja Kec. Dolok Panribuan	BKP	2.175.000.000,00	1.946.031.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Sigonrang - Silou Huluan Kec. Raya	BKP	1.500.000.000,00	-
Rekonstruksi Jalan Bosi Sinombah, Kec. Dolok Silou	BKP	400.000.000,00	388.925.000,00
Rekonstruksi Jalan Dusun Marihat Huta Menuju Dusun Naga Dolok Parmonangan Kec. Dolok Panribuan	BKP	1.000.000.000,00	978.611.000,00
Rekonstruksi Jalan di Nagori Bayu Bagasan Kec. Tanah Jawa	BKP	200.000.000,00	199.133.000,00
Perkerasan Beton Jalan Jurusan Simpang Saropah - Kampung Tengkolan Kec. Tanah Jawa	BKP	400.000.000,00	390.085.000,00
Rekonstruksi Jalan Keliling Kota Tigarunggu Kec. Purba	BKP	2.500.000.000,00	2.439.923.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Simpang Bagot Raja - Bagot Raja Kec. Purba	BKP	1.000.000.000,00	969.514.999,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Simpang Tonduhan - Tangga Batu Kec. Hatonduhan	BKP	1.500.000.000,00	1.458.663.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurusan Simpang Kawat - Tangga Batu Kec. Panribuan	BKP	1.000.000.000,00	977.143.999,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Sinaman Labah - Bah Bolon Kec. Dolog Masagal	BKP	1.000.000.000,00	977.435.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Sindar Raya - Panduman Kec. Raya Kahean	BKP	2.000.000.000,00	1.946.742.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Simpang Habatu - Bandar Pulo Kec. Pematang Bandar	BKP	1.500.000.000,00	1.459.709.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Pasar Baru - Adil Makmur Kec. Bosar Maligas	BKP	1.500.000.000,00	1.465.947.000,00
Rekonstruksi Jalan di Dusun Mariah Dolok Nag. Mariah Dolok Kec. Dolok Silou	BKP	200.000.000,00	199.093.000,00
Rekonstruksi Jalan di Dusun Siboro Nagori Mariah Dolok Kec. Dolok Silou	BKP	200.000.000,00	199.139.000,00
Rekonstruksi Jalan Kariahan Kec. Raya Menuju Parapat Huluan Kec. Silou Kahean	BKP	200.000.000,00	199.117.000,00
Lapen Jl. Marihat Baris Siantar	BKP	200.000.000,00	199.573.000,00
Rekonstruksi Jalan di Bah Sawah Nag. Buttu Bayu Kec. Silou Kahean	BKP	200.000.000,00	199.455.000,00
Rekonstruksi Jalan Parapat Buttu Menuju Bawang Huting Nag. Buttu Bayu Kec. Silou Kahean	BKP	200.000.000,00	199.336.000,00
Perkerasan Telford Jalan Dusun Siandorasih Nag. Buttu Bayu Kec. Silou Kahean	BKP	200.000.000,00	199.191.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Naga Jaya I Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.300.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Padang Mainu Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.029.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Mekar Bahalat Kec. Jawa Marja Bah Jambi Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.122.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Kandangan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.121.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Silou Malaha Kec. Siantar Kab. Simalungun	BKP	175.000.000,00	174.242.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Bahjambi II Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.192.000,00
Belanja Modal Jalan Kabupaten - DAU		5.400.000.000,00	5.315.600.100,00
Rekonstruksi Jalan Jurusan Karang Anom - Sibisa Kec. Panei	DAU	1.000.000.000,00	984.549.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Buntu Turunan - Simp. Rondang Kec. Hatonduhan	DAU	1.000.000.000,00	979.760.000,00
Rekonstruksi Jalan Jursan Simp. Kampung Muslimin - Kp. Muslimin Kec. Tapian Dolok	DAU	1.000.000.000,00	978.534.200,00
Rekonstruksi Jalan Jurusan Mallopot - Lumban Gorat Nagori Lumban Gorat Kec. Dolok Panribuan	DAU	400.000.000,00	392.290.000,00
Rekonstruksi Jalan Menuju Pesantren Salman Daim Kec. Bandar Masilam	DAU	600.000.000,00	586.687.900,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Simp. Siatasan - Siatasan Kec. Dolok Panribuan	DAU	200.000.000,00	199.234.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Balimbangan - Maligas Tongah Kec. Tanah Jawa	DAU	200.000.000,00	199.124.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Simpang Duriat - Kampung Porsea Kec. Gunung Maligas	DAU	200.000.000,00	199.082.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Simpang Banua - Bandar Purba Kec. Purba	DAU	200.000.000,00	199.014.000,00
Rekonstruksi Telford Jalan Jurs. Simp. Marubun Pane - Partombuan Baru Kec. Purba	DAU	200.000.000,00	199.007.000,00
Perkerasan Beton Jalan Bukit Rejo Menuju Manik Hataran Nag. Manik Hataran Kec. Sidamanik	DAU	200.000.000,00	199.147.000,00
Rekonstruksi Jl. Indah Sari Kel. Sinaksak Kec. Tapian Dolok	DAU	200.000.000,00	199.171.000,00
Belanja Modal Jalan Kabupaten - DBH SAWIT 2023		25.246.338.400,00	24.847.400.194,00
Rekonstruksi Jalan Jurusan Nagojor - Bah Jambi Kec. Jawa Maraja Bah Jambi	DBH SAWIT	13.105.343.200,00	12.867.552.434,00
Belanja Modal Jalan Kabupaten - DBH SAWIT 2024			
Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Nagojor - Nagojor Kec. Jawa Maraja Bah Jambi	DBH SAWIT	12.140.995.200,00	11.979.847.760,00
Utang Kegiatan Yang Belum Terbayar (BKP)		2.847.303.095,00	2.847.303.095,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Kariahan - Parapat Huluan Kec. Raya (Utang TA 2023)	UTANG BKP	100.822.943,00	100.822.943,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Bah Tonang - Sorba Dolok Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun	UTANG BKP	533.218.857,00	533.218.857,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Simbolon Tengkoh - Parjalangan Kec. Panombeian Panei Kab. Simalungun	UTANG BKP	615.453.655,00	615.453.655,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Sitampulak - Marihat Dolok Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun	UTANG BKP	567.666.000,00	567.666.000,00
Rekonstruksi Jalan Jurs. Tanjung Pasir - Panombeian Marjanji Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun	UTANG BKP	685.055.000,00	685.055.000,00
Utang Kegiatan Yang Belum Terbayar (DAU)			
Rekonstruksi Jalan Jurs. Simodong - Panei Tongah Kec. Sidamanik	UTANG DAU	195.608.640,00	195.608.640,00
Rekonstruksi Jalan di Nag. Ujung Bawang Kec. Dolok Silou	UTANG DAU	149.478.000,00	149.478.000,00
Belanja Modal Jalan Desa (BKP)		600.000.000,00	597.409.000,00
Peningkatan Jalan Kp. Lalang Kel. Serbelawan Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.142.000,00
Peningkatan Jalan Kelurahan Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.115.000,00
Peningkatan Jalan Kel. Sinaksak Tapian Dolok Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.152.000,00
Rekonstruksi Jalan Desa di Kelurahan (DAU)		400.000.000,00	398.171.000,00
Perkerasan Beton Jalan di Samping Kanan Pasar Perdagangan Kel. Perdagangan III Kec. Bandar	DAU	200.000.000,00	199.058.000,00
Rekonstruksi Jl. Sibunga-bunga Kel. Pematang Raya Kec. Raya	DAU	200.000.000,00	199.113.000,00
Utang Kegiatan Yang Belum Dibayar (DAU)		327.850.900,00	327.850.900,00
Peningkatan Jalan Keliling Tigarunggu dari Jalan Nasional Simarjarunjung Kec. Purba (Utang TA 2022)	UTANG DAU	9.000.000,00	9.000.000,00
Rekonstruksi Jalan Lingkungan di Saribu Dolok Kec. Silimakuta (Utang TA 2023)	UTANG DAU	19.847.900,00	19.847.900,00
Rekonstruksi Jalan Rambung Merah Susu Lorong 5 Menuju Perumnas Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar	UTANG DAU	149.517.000,00	149.517.000,00
Rekonstruksi Jalan Pangkalan Buttu Menuju Buttu Atas Nag. Simpang Pane Raya Kec. Panei	UTANG DAU	149.486.000,00	149.486.000,00

Selanjutnya pekerjaan pada sub kegiatan rekonstruksi jalan dilanjutkan pada table di bawah ini :

Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		7.450.000.000,00	6.977.803.999,00
Rekonstruksi Jalan Desa (BKP)		6.250.000.000,00	5.982.098.999,00
Pekerasab Terford Jalan Dusun Siandorasih Nag. Buttu Bayu Kec. Silou Kahean	BKP	200.000.000,00	-
Lanjutan Rekonstruksi Jalan Juma Sidulang -STA Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun	BKP	1.700.000.000,00	1.659.276.000,00
Rekonstruksi Jakan di Nag. Parasmian Kec. Dolok Silou	BKP	200.000.000,00	199.046.000,00
Rekonstruksi Jalan Lingkar Dusun Rambah Nag. Panribuan Kec. Dolok Silou	BKP	200.000.000,00	199.254.000,00
Rekonstruksi Jl. Gersang Dusun 2 Nag. Saribu Jandi Kec. Pematang Silimakuta	BKP	200.000.000,00	199.099.000,00
Rekonstruksi Jl. Gersang Dusun 1 Nag. Saribu Jandi Kec. Pematang Silimakuta	BKP	200.000.000,00	199.059.000,00
Rekonstruksi Jalan Huta Simpang Naga Pane Nag. Nagori Tengah Kec. Purba	BKP	200.000.000,00	199.051.000,00
Rekontruksi Jalan Dusun 3 dan Dusun 4 Luppat Nihirik Nag. Puli Buah Kec. Raya Kahean	BKP	200.000.000,00	199.504.000,00
Rekonstruksi Jalan Menuju Dusun II Nag. Marubun Siboras Kec. Raya	BKP	200.000.000,00	199.147.000,00
Rekonstruksi Jalan Bandar Silou Nag. Pardomuan Bandar Kec. Silou Kahean	BKP	200.000.000,00	199.124.000,00
Peningkatan Jl. Gereja Nag. Silau Malaha Siantar	BKP	200.000.000,00	199.127.000,00
Rekonstruksi Jalan di Nag. Marjandi Pisang Kec. Panombeian Panei	BKP	200.000.000,00	199.103.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Sugarang Bayu Kec. Bandar Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.165.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Panombeian Baru Kec. Bandar Masilam Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.105.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Bahung Huluan Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.056.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Karang Sari Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.140.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Negeri Malela Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.195.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Asilum Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun	BKP	100.000.000,00	99.594.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Rukun Mulyo Kec. Panombeian Panei Kab. Simalungun	BKP	150.000.000,00	149.369.000,00
Penuingkatan Jalan Nag. Wonorejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.167.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Sait Buttu Saribu Kec. Pamatang Sidamanik Kab. Simalungun	BKP	170.000.000,00	169.276.000,00
Rekonstruksi Jalan di Silau Malela Kec. Gunung Malela	BKP	330.000.000,00	319.873.999,00
Peningkatan Jalan Nag. Dolok Maraja Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.154.000,00
Peningkatan Jalan Nag. Kampung Lalang Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun	BKP	200.000.000,00	199.214.000,00
Rekonstruksi Jalan Desa (DAU)		1.200.000.000,00	995.705.000,00
Rekonstruksi Jl. Salebo Nag. Pematang Kerasaan Kec. Pematang Bandar	DAU	200.000.000,00	199.187.000,00
Rtekonstruksi Jl. Lau Cimba Nag. Rambung Merah Kec. Siantar	DAU	200.000.000,00	199.227.000,00
Rekonstruksi Jl. Melati Nag. Rambung Merah Kec. Siantar	DAU	200.000.000,00	199.137.000,00
Rekonstruksi Jl. Ragi Cantik Nag. Pamatang Simalungun Kec. Siantar	DAU	200.000.000,00	199.096.000,00
Rekonstruksi Jalan Huta Jaya Parmonangan Nag. Maligas Tengah Kec. Tanah Jawa	DAU	200.000.000,00	199.058.000,00

5. Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Untuk sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan terselenggara dengan rincian :

- Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jalan Paket 1
- Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jalan paket 2

6. Rehabilitasi Jalan, dan

Untuk sub kegiatan Rehabilitasi Jalan pekerjaan yang dilakukan adalah

- Bangunan Pengaman Jalan Kabupaten (BKP) :
 - a. Pembuatan Bangunan Pengaman Badan Jalan di Nag. Pantoan Maju Kec. Siantar
 - b. Pembuatan Saluran Drainase di Nag. Bunga Sampang Kec. Purba, dan
 - c. Pembuatan Saluran Pasangan di Nag. Pardomuan Nauli Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun
- Karya Bhakti
 - a. Pembangunan Box Culvert (Swakelola Karya Bakti TNI) di Dusun Pagar Batu Kel. Tigarunggu - Nag. Purba Dolok Kec. Purba, dan
 - b. Jalan Jurs. Pokan Baru-Boluk di Nag. Raja Maligas I Kec. Huta Bayu Raja
- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa
 - a. Pembuatan Saluran Drainase di Jl. Pembangunan Dusun I Nag. Siboras Kec. Pamatang Silimahuta
 - b. Pembangunan Tembok Penahan Jl. Gereja Nag. Silau Malaha Siantar

7. Pemeliharaan Rutin Jalan

Untuk sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan paket pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten dengan

rencian pada tabel di bawah :

Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten		3.543.554.651,00	3.425.275.900,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Tersebar di Wilayah Kab. Simalungun (Swakelola)		3.459.274.651,00	3.348.565.900,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Sondi Raya - Bahapal Raya Kec. Raya (Swakelola)			279.605.300,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Simp. Purba Tengah - Puba Dolok Kec. Purba (Swakelola)			259.209.100,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Bangun Raya - Marubun Siboras - Durian Baggal Kec. Raya Kahean (Swakelola)			430.239.000,00
Pemeliharaan Rutin Pelataran Kantor Pengadilan Negeri Simalungun Kec. Siantar (Swakelola)			201.636.100,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Simp. Pangalbuan - Kariahan Kec. Raya (Swakelola)			243.184.500,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Simp. Siongggang - MRS Kec. Siantar (Swakelola)			140.132.100,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Keliling Kota Perdagangan Kec. Bandar (Swakelola)			85.733.300,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Keliling Kota Perdagangan (Tahap II) Kec. Bandar (Swakelola)			139.287.100,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Keliling Kota Perdagangan (Tahap III) Kec. Bandar (Swakelola)			186.844.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Kompleks SKPD Pamatang Raya Kec. Raya (Swakelola)			157.810.700,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Kota Pamatang Raya Kec. Raya (Swakelola)			66.650.700,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Mahoni Raya Perumanas Bt. VI Kec. Siantar (Swakelola)			29.869.900,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Pamotting Rambung Merah Kec. Siantar (Swakelola)			211.939.100,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Jurusan Balimbingan - Maligas Tengah - Tangga Batu Kec. Tanah Jawa (Swakelola)			33.427.500,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Jurs. Damakitang - Sinasih Kec. Silou Kahean			270.097.200,00
Pekerjaan Pemeliharaan/ Normalisasi Sungai Bah Tonga Kec. Ujung Padang			51.164.100,00
Pemeliharaan rutin Jalan Jurs. Sordang Baru - Dabuan Cincin; Sp. Tiga Panggualan - Kp. Selamat Kec. Ujung Padang			270.783.800,00
Pemeliharaan rutin Jalan Jurs. Afd. Sayur Matinggi - Sordang Bolon; Sordang Baru - Simp. Petai; Sordang Bolon - Simp. Petai; Simp. Kp. Bandung - Sordang Bolon Kec. Ujung Padang			56.678.700,00
Pemeliharaan Rutin Jalan di Nagori Pulo Pitu Marihat; Nagori Riah Naposo; Nagori Sayur Matinggi Kec. Ujung Padang			155.639.800,00
Pemeliharaan Rutin Jalan Jurs. Simp. Sigagak - Bandar Selamat Kec. Tapian Dolok/ Dolok Batu Nanggar (Swakelola)			78.633.900,00

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	8 Dok.	3 Dok.	266,66%
Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	2 Keg.	1 Keg.	200%

Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap	Bertambahnya jalan kondisi mantap	49,39 Km	66,9 Km	76,10%
Terpeliharanya Jalan dengan Baik	Bertambahnya jalan kondisi mantap	42,75 Km	11,36 Km	376,32%

Dalam pencapaian dalam memastikan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, namun pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat mencapai melebihi dari target 100% yang diinginkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	266,66%		
Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	200%		
Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap	Bertambahnya jalan kondisi mantap	76,10%		
Terpeliharanya Jalan dengan Baik	Bertambahnya jalan kondisi mantap	376,32%		

Untuk perbandingan di standart nasional dan provinsi tidak diketahui.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	3 Dok	8 Dok	266,66 %	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Perencanaan	Pencapaian ini agar tetap dipertahankan

					Jalan : 5 Dokumen Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan : 3 Dokumen	
Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%	Terlaksananya Kegiatan Survey Kondisi Jalan Survey Kondisi Jalan : 2 Dokumen	Pencapaian ini agar tetap dipertahankan
Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap	Bertambahnya jalan kondisi mantap	64,9 Km	49,39 Km	76,10%	Terjadinya Rekonstruksi Jalan menjadi baik sepanjang 49,39 Km	Pencapaian ini agar ditingkatkan
Terpeliharanya Jalan dengan Baik	Bertambahnya jalan kondisi mantap	11,36 Km	42,75 Km	376,32 %	Terjadinya Pemeliharaan Jalan menjadi baik Total Panjang Jalan yang ditangani : 42,75 km	Pencapaian ini agar tetap dipertahankan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Tar get	Realis asi	Capai an (%)	Anggara n	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	3 Dok	8 Dok	266,66%	3.058.134.000	2.563.905.550	79,30%	187,36%
Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai Dengan Perencanaan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%	1.720.260.000	1.711.390.900	99,48%	100,52%
Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap	Bertambahnya jalan kondisi mantap	64,9 Km	49,39 Km	76,10%	127.118.067.836	122.372.910.627	96,27%	-20,17%
Terpeliharanya Jalan dengan Baik	Bertambahnya jalan kondisi mantap	11,36 Km	42,75 Km	376,32%	3.459.274.651	3.425.275.900	99,02%	277,3%

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menujng / Tidak Menujng	Analisis
Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	266,66%	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	50,86%	Menujng	Tetap dipertahankan
Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai	Terlaksananya Survey Kondisi Untuk Data Agar Sesuai	200%	Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan :	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	50,86%	Menujng	Tetap dipertahankan

Dengan Perencanaan	Dengan Perencanaan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Meningkatnya Presentasi Jalan Kondisi Mantap	Bertambahnya jalan kondisi mantap	76,10%	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	50,86%	Menujang	Tetap dipertahankan
Terpeliharanya Jalan dengan Baik	Bertambahnya jalan kondisi mantap	376,32%	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	50,86%	Menujang	Tetap dipertahankan

Dalam Pencapaian Program Penyelenggaraan Jalan khususnya kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Dinas PUTR telah melaksanakan Program tersebut melalui bidang Bina Marga dan mengalami kenaikan capaian dari tahun-tahun sebelumnya, hanya saja ada beberapa kendala Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten (BKP) Rekonstruksi Jalan Jurs. Simapng Mekar Rejo - Gunung Perak Kec. Bosar Maligas yang sebelumnya dianggarkan menjadi tidak dianggarkan, demikian juga Rekonstruksi Jalan Jurusan Simp. Sigonrang - Silou Huluan Kec. Raya mengalami sebelumnya dianggarkan menjadi tidak dianggarkan, demikian juga Pengerasan Terford Jalan Dusun Siandorasih Nag. Buttu Bayu Kec. Silou Kahean yang sebelumnya dianggarkan menjadi tidak dianggarkan sehingga kemungkinan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Adapun capaian Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota 50,86% dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

TAHUN 2024

No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)			Nilai IKK
7.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota			50,86 %
	Outcome	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	917,33 km	
		Jumlah total panjang jalan kabupaten/ kota	1.803,78 km	

Sasaran 9 : Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) Indikator 9 : Ketaatan dan kesesuaian RTRW

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	95%	95%	100%

untuk mewujudkan Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten Simalungun telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya, yaitu Meningkatnya Ketaatan dan kesesuaian RTRW dan ini Rincian pencapaian Rekomendasi Kesesuaian Ruang dalam kepengurusan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai tabel dibawah ini

Tabel 12. Realisasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

REKAPITUSI REKOMENDASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
TAHUN 2024

NO	JENIS PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN
1.	HUNIAN / RUMAH TINGGAL	43
2.	USAHA / RUKO / TOKO	69
3.	KANTOR	4
4.	REST AREA TOL DAN PLAZA TOL	5
5.	PERUMAHAN	13
6.	GUDANG	3
7.	PABRIK	2
8.	SPBU	1
9.	TOWER TELEKOMUNIKASI	13
10.	TAMAN WISATA /PAT REKREASI	3
11.	KANDANG TERNAK	1
12.	PAGAR	1
	JUMLAH	158

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	-	100%	65%	95%	95%	100%

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dalam memastikan Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu mencapai realisasi 100%, pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan trend dikarenakan kondisi-kondisi tertentu capaian menjadi 100%.

Dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki beberapa kegiatan yaitu :

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTH) Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut memiliki beberapa sub kegiatan dengan rincian dan capaian sebagai berikut ini :

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTH) Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksana Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Seluruh sub kegiatan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTH) Kabupaten/Kota tidak terlaksana dikarenakan penyesuaian anggaran.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota



b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota adalah :

1. Jasa Konsultansi Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Gunung Maligas



2. Jasa Konsultansi Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Saribudolok



3. Jasa Konsultansi Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tanah Jawa



Hasil Keluaran (Output) dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yaitu Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan revisi RRTR Kabupaten Simalungun dan materi teknis RDTR Tanah Jawa, RDTR Saribudelok, dan RDTR Gunung Maligas.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan
a. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Keluaran (Output) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yaitu Laporan kegiatan koordinasi dan rekomendasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Simalungun dengan hasil Terlaksananya rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Simalungun.



4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Simalungun belum berjalan maksimal.



3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	100%	95%	105,26%

Dalam pencapaian Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun telah berupaya melaksanakan realisasi dari indikator kinerja tersebut, pada akhir tahun anggaran 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat mencapai 105,26% dari target 95% yang diinginkan. Capaian ini meningkat dari pencapaian Target Akhir Rencana Strategis sampai akhir tahun 2026.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	100%		

Untuk Program Program Penyelenggaraan Penataan Ruang perbandingan di standart nasional dan provinsi tidak diketahui.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	95%	95%	100%	Seluruh pengajuan Masyarakat untuk rekomendasi kesesuaian tata ruang sudah dibuat dan dikeluarkan.	Tetap dipertahankan
--	------------------------------	-----	-----	------	--	---------------------

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	95%	95%	100%	3.560.394.200	2.548.139.497	71,57%	28,43%

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Ketaatan dan kesesuaian RTRW	100 %	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTH) Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan lahan sesuai RTRW Kabupaten Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	71,57 %	Menunjang	Kegiatan dan sub kegiatan dalam program ini menunjang sasaran strategis dan indikator kinerja

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTH) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota telah melakukan pekerjaan dengan maksimal walau ada beberapa anggaran yang dialihkan.

Capaian 71,57% merupakan capaian realisasi keuangan pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 271.785.980.855,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 254.934.754.212,00 atau sebesar 93,80%. Dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 13. Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
A	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.003.396.120,00	34.300.353.092,00	90,26%
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.528.000,00	8.382.000,00	11,56%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.867.590.000,00	23.709.405.004,00	95,34%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	28.940.000,00	12.440.000,00	42,99%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000,00	-	0,00%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.098.651.400,00	1.429.672.199,00	68,12%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.049.904.720,00	5.697.791.000,00	80,82%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.547.160.000,00	2.435.332.067,00	95,61%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.258.622.000,00	1.007.330.822,00	80,03%
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.753.401.040,00	15.105.671.150,00	95,89%
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada	15.753.401.040,00	15.105.671.150,00	95,89%

	Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah			
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.991.589.008,00	11.002.741.834,00	91,75%
1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.991.589.008,00	11.002.741.834,00	91,75%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.729.064.000,00	5.569.418.200,00	97,21%
1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.729.064.000,00	5.569.418.200,00	97,21%
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.009.550.000,00	1.937.340.017,00	96,41%
1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.009.550.000,00	1.937.340.017,00	96,41%
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	50.471.240.000,00	47.626.083.445,00	94,36%
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	50.471.240.000,00	47.626.083.445,00	94,36%
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.427.330.000,00	3.386.349.000,00	98,80%
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten /Kota	3.427.330.000,00	3.386.349.000,00	98,80%
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	140.840.016.487,00	133.458.657.977,00	94,76%

1	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	140.840.016.487,00	133.458.657.977,00	94,76%
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	
1	Penyelenggaraan Pelatihan dan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.560.394.200,00	2.548.139.497,00	71,57%
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTH) Kabupaten/Kota	317.117.000,00	-	0,00%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.982.372.000,00	2.484.822.997,00	83,32%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	157.980.200,00	62.576.500,00	39,61%
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	102.925.000,00	740.000,00	0,72%
TOTAL		271.785.980.855,00	254.934.754.212,00	93,80%

Perbandingan capaian realisasi anggaran 2024 s/d tahun terakhir (2021 - 2023) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2023	268.714.530.199,00	291.748.657.016,00	95,34%
2	2022	223.445.701.778,00	210.519.058.481,96	99,47%
3	2021	143,614,928,800.00	121,243,896,416.00	84.96%

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Minimnya alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang digunakan untuk penanganan infrastruktur;
2. Adanya pelanggaran kelebihan beban muatan, sumbu terberat pada kelas jalan yang ditentukan;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat saluran drainase yang telah terbangun di ruas jalan;
4. Kurangnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program pembangunan dengan pihak-pihak terkait;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara prasarana air bersih yang telah terbangun;
6. Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya;
7. Kurangnya data penataan bangunan gedung kantor dan fasilitas umum;
8. Ada beberapa nagori yang masih belum menikmati ketersediaan Air Baku;
9. Kurangnya pembangunan taman dan ruang terbuka hijau

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Kegiatan–kegiatan fisik yang belum terbayarkan pada Tahun 2024 ditampung dan dibayarkan pada APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025;
2. Perlu adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan infrastruktur di Kabupaten Simalungun;
3. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak yang sesuai dengan standar;
4. Menyesuaikan konstruksi bangunan dengan kondisi yang ada;
5. Pemilihan teknologi yang tepat guna untuk mengatasi kerusakan jalan akibat kondisi tanah tertentu dengan menggunakan konstruksi beton;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana saluran drainase;
7. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program

- pembangunan dengan pihak-pihak terkait;
8. Sosialisasi pada masyarakat tentang manfaat pemeliharaan prasarana air bersih dan Sanitasi;
 9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya;
 10. Membangun drainase pada ruas jalan kabupaten yang belum memiliki drainase;
 11. Menumbuhkan kesadaran masyarakat pengguna jalan dengan sosialisasi dan sanksi tegas;
 12. Menambah anggaran untuk pemeliharaan jalan, agar kerusakan segera tertangani dan tidak bertambah rusak;
 13. Menggambarkan penyusunan data-data tentang tata bangunan dan fasilitas umum;
 14. Mengalokasikan penganggaran untuk pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum;
 15. Melakukan survei nagori yang belum mendapatkan air bersih/air pdam dan segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan prasarana air bersih/air baku;
 16. Melakukan survei nagori yang belum mempunyai Septik Tank Individual;
 17. Mendesain tata ruang sesuai dengan yang diisyaratkan

Demikian hasil Laporan Program dan Pelaksanaan Kegiatan TA. 2024 ini kami sampaikan dan sekaligus menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari satuan kerja Dinas Pekerjaan Urum Dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan, evaluasi untuk kegiatan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.